

Số: 122/SKHĐT-ĐT

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2025

V/v tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và
thiết bị các dự án khởi công mới thuộc kế
hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn
ngân sách nhà nước) tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương,

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng (trong đó có thủ tục lựa chọn nhà thầu) được bố trí sử dụng kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu), góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 122/SKHĐT-ĐT ngày 12/01/2024 gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các Ban QLDA ĐTXD khu vực cấp huyện (sau đây gọi là chủ đầu tư) để báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước). Đồng thời, tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại Thông báo số 54/TB-VPUBND ngày 05/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Qua quá trình tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) tháng 12 năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tổng quát về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước):

- Tổng số chủ đầu tư có dự án khởi công mới năm 2024 và các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu (dự án chuyển tiếp) là 19 chủ đầu tư (trong đó: Cấp tỉnh: 08 và cấp huyện: 11).

- Tổng số dự án: 103 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp là 39 dự án và khởi công mới là 64 dự án.

+ Số dự án chưa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 03 dự án khởi công mới, chiếm 2,91% so với 103 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

+ Số dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 100 dự án, đạt 97,09% so với 103 dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Trong đó: 39 dự án chuyển tiếp đã có quyết định phê duyệt KHLCNT chiếm 100% so với 39 dự án chuyển tiếp; 64 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 61 dự án, chiếm 95,31% so với 64 dự án khởi công mới.

Trong 100 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 156 gói thầu xây lắp có giá trị 3.256.031 triệu đồng (trong đó: đã có kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) là 106 gói thầu có giá trị 1.449.974 triệu đồng, đạt 67,95% so với 156 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 66 gói thầu thiết bị có giá trị 327.977 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 27 gói thầu có giá trị 110.013 triệu đồng, đạt 40,91% so với 66 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT). Riêng 64 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 61 dự án, đạt 95,31% so với 64 dự án, đã hình thành 76 gói thầu xây lắp có giá trị 1.931.090 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 41 gói thầu có giá trị 456.213 triệu đồng, đạt 53,95% so với 76 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 34 gói thầu thiết bị có giá trị 119.817 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 09 gói thầu có giá trị 26.461 triệu đồng, đạt 26,47% so với 34 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới (bao gồm 39 dự án chuyển tiếp) là 5.548.917 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 3.882.666 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 1.527.874 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 138.377 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 5.046.336/5.548.281 triệu đồng, đạt 90,95% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 3.827.231/3.882.666 triệu đồng, đạt 98,57% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 1.139.616/1.527.874 triệu đồng, đạt 74,59% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 79.489/138.377 triệu đồng, đạt 57,44% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

- Riêng tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 759.549 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 323.647 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 364.202 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 71.700 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 569.005/759.549 triệu đồng, đạt 74,91% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 320.987/323.647 triệu đồng, đạt 99,18% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 221.824/364.202 triệu đồng, đạt 60,91% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 26.194/71.700 triệu đồng, đạt 36,53% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).

II. Chi tiết về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) của từng chủ đầu tư:

1. Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN tỉnh An Giang:

1.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án) đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 05 dự án, đạt 100% so với 05 dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 16 gói thầu xây lắp có giá trị 826.774 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 12 gói thầu có giá trị 185.909 triệu đồng, đạt 75,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 4.142.611 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 3.698.730 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 443.881 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 4.121.921/4.142.611 triệu đồng, đạt 99,50% chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 3.686.899/3.698.730 triệu đồng, đạt 99,68% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

+ Ngân sách tỉnh : 435.022/443.881 triệu đồng, đạt 98,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

1.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

2. Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang:

2.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án: 11 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp 05 dự án và khởi công mới 06 dự án. Đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 11 dự án, đạt 100,00% so với 11 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 11 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 13 gói thầu xây lắp với giá trị 472.581 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 09 gói thầu có giá trị 337.157 triệu đồng, đạt 81,82% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 10 gói thầu thiết bị với giá trị 59.259 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu có giá trị 21.118 triệu đồng, đạt 40,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt).

- Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 199.593 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 156.702/199.593 triệu đồng, đạt 78,51% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

2.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

3.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án chuyển tiếp, đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 02 gói thầu xây lắp có giá trị 3.905 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 04 gói thầu thiết bị với giá trị 63.943 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án chuyển tiếp là 85.450 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 25.362/85.450 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 29,68 % chỉ tiêu kế hoạch vốn.

3.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

4.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, 01 dự án, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 4.814 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 4.309 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới là 6.050 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 4.357/6.050 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 72,02% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

4.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

5.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 01 dự án, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 5.679 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 4.713 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới 2.529 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.299 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 230 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 1.784/2.529 triệu đồng, đạt 70,54% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

5.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

6.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu thiết bị có giá trị 1.072 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 847 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 2.840 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.582 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 258 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 887/2.840 triệu đồng, đạt 31,23% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

6.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

7. Ban Dân tộc:

7.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu thiết bị có giá trị 389 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 382 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 495 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 450 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 45 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 0/495 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

7.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

8. Công an tỉnh

8.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 70.417 triệu đồng (đã có KQLCNT 06 gói thầu với giá trị 70.417 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 9.425 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 9.422 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 31.820 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 3.542/31.820 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 11,13% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

8.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

9. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Long Xuyên:

9.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (01 dự án khởi công mới và 01 dự án chuyển tiếp), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với 03 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 25.542 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 22.879 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 11.056 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 9.619 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 64.057 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 39.881 triệu đồng;

+ Ngân sách thành phố : 24.176 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 62.493/64.057 triệu đồng, đạt 97,56% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 38.322/39.881 triệu đồng, đạt 96,09% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thành phố : 24.171/24.176 triệu đồng, đạt 99,98% chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố.

9.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

10. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Châu Đốc:

10.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 02 dự án, đạt 100% so với 02 dự án khởi công mới.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 03 gói thầu xây lắp có giá trị 258.032 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 2.452 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 1 gói thầu thiết bị có giá trị 6.904 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 49.059 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 33.596 triệu đồng;

+ Ngân sách thành phố : 15.462 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 4.928/49.059 triệu đồng, đạt 10,05% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 3.596/33.596 triệu đồng, đạt 10,70% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thành phố : 1.332/15.462 triệu đồng, đạt 8,61% chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố.

10.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

11. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tân Châu:

11.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 12 dự án (04 dự án khởi công mới và 08 dự án chuyển tiếp), 12 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,0% so với 12 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 12 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 09 gói thầu xây lắp với giá trị 101.425 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 06 gói thầu với giá trị 47.290 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 10 gói thầu thiết bị với giá trị 22.337 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 06 gói thầu với giá trị 6.422 triệu đồng, đạt 60,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 113.468 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 46.605 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 60.556 triệu đồng.

+ Ngân sách thị xã : 6.307 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 33.549/113.468 triệu đồng, đạt 29,57% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 5.661/46.605 triệu đồng, đạt 12,15% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 23.882/60.556 triệu đồng, đạt 39,44% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 4.006/6.307 triệu đồng, đạt 63,52% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

11.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không

12. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tịnh Biên:

12.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (02 dự án chuyển tiếp), 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 10 gói thầu xây lắp có giá trị 88.033 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 10 gói thầu với giá trị 80.444 triệu đồng, đạt 100,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 25.672 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 05 gói thầu với giá trị 18.781 triệu đồng, đạt 100,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp là 124.355 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 114.355 triệu đồng;

+ Ngân sách thị xã : 10.000 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 73.753/124.355 triệu đồng, đạt 59,31% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 70.782/114.355 triệu đồng, đạt 61,90% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 2.971/10.000 triệu đồng, đạt 29,71% chỉ tiêu kế hoạch vốn thị xã.

12.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

13. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành:

13.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 14 dự án (10 dự án khởi công mới và 04 dự án chuyển tiếp), 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 92,86% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 17 gói thầu xây lắp có giá trị 317.423 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 07 gói thầu với giá trị 113.384 triệu đồng, đạt 41,18% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 09 gói thầu thiết bị có giá trị 46.876 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 104.064 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 89.998 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 14.066 triệu đồng.
 - Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 52.407/104.064 triệu đồng, đạt 50,36% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 42.082/89.998 triệu đồng, đạt 46,76% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 10.325/14.226 triệu đồng, đạt 72,58% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

13.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

14. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Phú:

14.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án), 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 89.571 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 05 gói thầu với giá trị 78.539 triệu đồng, đạt 83,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị giá trị 25.889 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu với giá trị 10.659 triệu đồng, đạt 40,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 93.892 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 87.529 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 6.363 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 83.548/93.892 triệu đồng, đạt 88,98% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 77.831/87.529 triệu đồng, đạt 88,92% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 5.717/6.363 triệu đồng, đạt 89,85% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

14.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

15. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện An Phú:

15.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 10 dự án (chuyển tiếp 04 dự án và khởi công mới 06 dự án), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 90,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 15 gói thầu xây lắp có giá trị 178.158 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 10 gói thầu có giá trị 134.829 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 03 gói thầu thiết bị có giá trị 6.699 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 952 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 96.241 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 81.798 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 14.443 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 66.472/96.241 triệu đồng, đạt 69,07% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 57.010/81.798 triệu đồng, đạt 69,70% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 9.462/14.443 triệu đồng, đạt 65,51% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

15.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

16. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Tân:

16.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 13 dự án (chuyển tiếp 01 dự án và khởi công mới 12 dự án), 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 16 gói thầu xây lắp có giá trị 435.804 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 05 gói thầu có giá trị 99.934 triệu đồng, đạt 31,25% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 3.539 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 465 triệu đồng, đạt 20,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 191.233 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 132.000 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 41.001 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 18.232 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 175.129/191.233 triệu đồng, đạt 91,58% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 132.000/132.000 triệu đồng, đạt 100,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 38.396/41.001 triệu đồng, đạt 93,647% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 4.733/18.232 triệu đồng, đạt 25,96% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện

16.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

17. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Chợ Mới:

17.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 06 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 04 dự án), 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 07 gói thầu xây lắp có giá trị 99.837 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu có giá trị 51.071 triệu đồng, đạt 57,14% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 04 gói thầu thiết bị có giá trị 7.623 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 38.848 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 35.000 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 3.848 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 21.639/38.848 triệu đồng, đạt 55,70% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 17.997/35.000 triệu đồng, đạt 51,42% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 3.624/3.848 triệu đồng, đạt 84,18% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

17.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

18. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Thoại Sơn:

18.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 07 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 04 dự án), 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 85,71% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 78.406 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu có giá trị 41.181 triệu đồng, đạt 50,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 2.158 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 61.891 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 52.082 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 9.809 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 22.907/61.891 triệu đồng, đạt 37,01% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 20.603/52.082 triệu đồng, đạt 39,56% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 2.304/9.809 triệu đồng, đạt 23,49% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

18.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

19. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Tri Tôn:

19.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 07 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 05 dự án), 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 27 gói thầu xây lắp có giá trị 199.631 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 25 gói thầu có giá trị 175.467 triệu đồng, đạt 92,59% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 35.120 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu có giá trị 31.346 triệu đồng, đạt 80,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT)

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 140.422 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 124.751 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 15.671 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 01 năm 2025 là 106.731/140.422 triệu đồng, đạt 76,01% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 95.905/124.751 triệu đồng, đạt 76,88% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 10.826/15.671 triệu đồng, đạt 69,08% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

19.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

III. Nhận xét và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Nhận xét:

Theo số liệu tổng thể về công tác lựa chọn nhà thầu (LCNT) đối với các dự án chuyển tiếp và khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước), tổng số dự án là 103 dự án (chuyển tiếp 39 dự án và khởi công mới 64 dự án). Trong 100/103 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm này đã hình thành 156 gói thầu xây lắp và 66 gói thầu thiết bị. Trong đó, có 106/156 gói thầu xây lắp có KQLCNT, đạt 67,95% gói thầu xây lắp đủ điều kiện ký hợp đồng, khởi công và giải ngân kế hoạch vốn, riêng 66 gói thầu thiết bị chỉ có 27/66 gói thầu thiết bị có KQLCNT, đạt 40,91%, (nguyên nhân do chờ các gói thầu thi công xây lắp thi công đến giai đoạn cần lắp đặt thiết bị). Do đó, đến cuối tháng 12/2024 giá trị giải ngân kế hoạch vốn của các dự án chuyển tiếp và khởi công mới là 5.046.336/5.548.281 triệu đồng, đạt 90,95% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn.

2. Kiến nghị:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới và chuyển tiếp, cũng như đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2025. Các chủ đầu tư tự rà soát đánh giá để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2025. Những mặt làm được cần được phát huy, những mặt còn hạn chế cần phải khắc phục triệt để trong năm 2025, chủ động khắc phục mọi khó khăn cố gắng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đạt và vượt chỉ tiêu trung ương đề ra trong năm 2025.

Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án, thủ tục công tác đấu thầu đúng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư công năm 2024 (nếu không thuộc trường hợp chuyển tiếp), Luật Đấu thầu năm 2023 và Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung năm 2024, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành sớm trình phê duyệt KHLCNT, tổ chức LCNT đúng theo tiến độ dự án được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc có văn bản phản ánh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, sẽ báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ đầu tư cần chú ý những quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2023 và sửa đổi năm 2024, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính Phủ và mẫu biểu theo Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT và số 22/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT, mẫu lập HSYC, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định trong quá trình LCNT đúng theo quy định cho các dự án khởi công mới phù hợp với kế hoạch vốn đã bố trí. Khi triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần phải nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1501/UBND-KTTH ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 1784/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và giám sát, đánh giá đầu tư.

Trong quá trình thực hiện điều hành dự án đầu tư công và tổ chức lựa chọn nhà thầu, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm Văn bản số 1232/UBND-KTTH và số 1233/UBND-KTTH ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu; đánh giá kết quả và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1809/UBND-KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2024 UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu.

Trên đây là báo cáo tháng 12 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước)/.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: VH TTDL, TTTT;
- Ban Dân tộc, BCH QS tỉnh, BCH BDBP tỉnh, CA tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN, Ban QLDA ĐTXD KV và PTĐT;
- UBND và Ban QLDA ĐTXD KV cấp huyện;
- Sở KHĐT: GD, các PGD, P.KHN;
- Lưu: VT, P.ĐT_(Hòa).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nghị