

Số: 2471/SKHĐT-ĐT

An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2024

V/v tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp
và thiết bị các dự án khởi công mới thuộc
kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn
vốn ngân sách nhà nước) tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương,

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng (trong đó có thủ tục lựa chọn nhà thầu) được bố trí sử dụng kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu), góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 122/SKHĐT-ĐT ngày 12/01/2024 gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các Ban QLDA ĐTXD khu vực cấp huyện (*sau đây gọi là chủ đầu tư*) để báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước). Đồng thời, tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại Thông báo số 54/TB-VPUBND ngày 05/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Qua quá trình tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) tháng 8 năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tổng quát về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước):

- Tổng số chủ đầu tư có dự án khởi công mới năm 2024 và các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu (dự án chuyển tiếp) là 19 chủ đầu tư (trong đó: Cấp tỉnh: 08 và cấp huyện: 11).

- Tổng số dự án: 103 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp là 39 dự án và khởi công mới là 64 dự án.

+ Số dự án chưa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 12 dự án (chuyển tiếp 01 dự án và khởi công mới 11 dự án), chiếm 11,65% so với 103 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

+ Số dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 91 dự án, đạt 88,35% so với 103 dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Trong đó: 39 dự án chuyển tiếp đã có quyết định phê duyệt KHLCNT 38 dự án chiếm 97,44% so với 39 dự án chuyển tiếp; 64 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 53 dự án, chiếm 82,81% so với 64 dự án khởi công mới.

Trong 91 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 139 gói thầu xây lắp có giá trị 2.997.478 triệu đồng (trong đó: đã có kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) là 57 gói thầu có giá trị 632.073 triệu đồng, đạt 41,58% so với 139 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 60 gói thầu thiết bị có giá trị 374.437 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 14 gói thầu có giá trị 96.524 triệu đồng, đạt 23,33% so với 60 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT). Riêng 64 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 53 dự án, đạt 82,81% so với 64 dự án, đã hình thành 66 gói thầu xây lắp có giá trị 1.797.807 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 16 gói thầu có giá trị 124.396 triệu đồng, đạt 24,24% so với 66 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 28 gói thầu thiết bị có giá trị 112.477 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 04 gói thầu có giá trị 9.256 triệu đồng, đạt 14,28% so với 28 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới (bao gồm 39 dự án chuyển tiếp) là 5.060.811 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 3.449.252 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 1.462.563 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 148.996 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 2.980.726/5.060.811 triệu đồng, đạt 58,90% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 2.378.852/3.449.252 triệu đồng, đạt 68,97% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 552.198/1.462.563 triệu đồng, đạt 37,76% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 50.052/148.996 triệu đồng, đạt 33,59% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

- Riêng tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 833.633 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 323.647 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 424.663 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 85.323 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 219.128/833.633 triệu đồng, đạt 26,29% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 115.310/323.647 triệu đồng, đạt 35,63% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 86.851/424.663 triệu đồng, đạt 20,45% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 17.343/85.323 triệu đồng, đạt 20,33% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).

II. Chi tiết về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) của từng chủ đầu tư:

1. Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN tỉnh An Giang:

1.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án) đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 05 dự án, đạt 100% so với 05 dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 12 gói thầu xây lắp có giá trị 769.780 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 08 gói thầu có giá trị 143.981 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 3.605.171 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 3.265.316 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 339.855 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 2.547.058/3.605.171 triệu đồng, đạt 70,65% chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.261.311/3.265.316 triệu đồng, đạt 69,25% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

+ Ngân sách tỉnh : 285.747/339.855 triệu đồng, đạt 84,08% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

1.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

2. Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang:

2.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án: 10 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp 05 dự án và khởi công mới 05 dự án. Đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 09 dự án, đạt 90,00% so với 10 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 13 gói thầu xây lắp với giá trị 476.707 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 20.081 triệu đồng, đạt 15,39% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 08 gói thầu thiết bị với giá trị 47.274 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu có giá trị 17.405 triệu đồng, đạt 37,50% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt).

- Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 179.805 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 26.125/179.805 triệu đồng, đạt 14,53% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

2.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

3.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án chuyển tiếp, đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 02 gói thầu xây lắp có giá trị 3.905 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 04 gói thầu thiết bị với giá trị 63.943 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án chuyển tiếp là 85.450 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 7.218/85.450 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 8,45 % chỉ tiêu kế hoạch vốn.

3.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

4.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, 01 dự án, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 4.815 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 4.309 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới là 6.050 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 1.620/6.050 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 26,78% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

4.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

5.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), chưa có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 0,00% so với tổng dự án khởi công mới.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới 2.529 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

- + Ngân sách Trung ương : 2.299 triệu đồng;

- + Ngân sách tỉnh : 230 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 0 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

5.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

6.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu thiết bị có giá trị 1.072 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 2.840 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

- + Ngân sách Trung ương : 2.582 triệu đồng;

- + Ngân sách tỉnh : 258 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 15/2.840 triệu đồng, đạt 0,53% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

6.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

7. Ban Dân tộc:

7.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), chưa có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 0,00% so với tổng dự án khởi công mới.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 495 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

- + Ngân sách Trung ương : 450 triệu đồng;

- + Ngân sách tỉnh : 45 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 0/495 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

7.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

8. Công an tỉnh

8.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 57.009 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 9.425 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 31.820 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 0/31.820 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

8.2. Những khó khăn và kiến nghị: Đang đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương dừng thực hiện dự án

9. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Long Xuyên:

9.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (01 dự án khởi công mới và 01 dự án chuyển tiếp), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với 03 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 25.542 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 22.879 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 11.056 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 11.056 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 62.834 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 37.929 triệu đồng;

+ Ngân sách thành phố : 24.905 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 47.774/62.834 triệu đồng, đạt 76,03% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 27.326/37.929 triệu đồng, đạt 72,05% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thành phố : 20.448/24.905 triệu đồng, đạt 82,10% chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố.

9.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

10. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Châu Đốc:

10.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 02 dự án, đạt 100% so với 02 dự án khởi công mới.

Trong 02 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 03 gói thầu xây lắp có giá trị 257.156 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 2.452 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 1 gói thầu thiết bị có giá trị 6.904 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 49.448 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 33.986 triệu đồng;

+ Ngân sách thành phố : 15.462 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 4.428/49.448 triệu đồng, đạt 8,95% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 3.596/33.986 triệu đồng, đạt 10,54% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thành phố : 832/15.462 triệu đồng, đạt 5,38% chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố.

10.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

11. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tân Châu:

11.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 10 dự án (02 dự án khởi công mới và 08 dự án chuyển tiếp), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 90,0% so với 09 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp với giá trị 44.263 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu với giá trị 23.440 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 06 gói thầu thiết bị với giá trị 12.095 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu với giá trị 1.518 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 105.716 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 46.605 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 52.804 triệu đồng.

+ Ngân sách thị xã : 6.307 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 11.061/105.716 triệu đồng, đạt 10,46% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 5.661/46.605 triệu đồng, đạt 12,15% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 2.631/52.804 triệu đồng, đạt 4,98% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 2.769/6.307 triệu đồng, đạt 43,90% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

11.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không

12. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tịnh Biên:

12.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 04 dự án (02 dự án khởi công mới và 02 dự án chuyển tiếp), 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 75,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 11 gói thầu xây lắp có giá trị 86.025 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 09 gói thầu với giá trị 62.570 triệu đồng, đạt 81,82% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 31.580 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu với giá trị 15.732 triệu đồng, đạt 80,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 154.978 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 132.787 triệu đồng;

+ Ngân sách thị xã : 22.191 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 30.738/154.978 triệu đồng, đạt 19,83% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 27.545/132.787 triệu đồng, đạt 20,74% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 3.193/22.191 triệu đồng, đạt 14,39% chỉ tiêu kế hoạch vốn thị xã.

12.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

13. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành:

13.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 14 dự án (10 dự án khởi công mới và 04 dự án chuyển tiếp), 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 92,86% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 13 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 17 gói thầu xây lắp có giá trị 319.670 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 05 gói thầu với giá trị 84.154 triệu đồng, đạt 29,41% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 08 gói thầu thiết bị có giá trị 44.284 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 136.075 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 120.173 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 15.902 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 31.800/136.075 triệu đồng, đạt 23,37% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 27.372/120.173 triệu đồng, đạt 22,78% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 4.428/15.902 triệu đồng, đạt 27,85% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

13.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

14. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Phú:

14.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án), 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 93.909 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu với giá trị 72.656 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị giá trị 25.575 triệu đồng (chưa có KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 90.839 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 88.739 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 2.100 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 41.190/90.839 triệu đồng, đạt 45,34% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 39.587/88.739 triệu đồng, đạt 44,61% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 1.603/2.100 triệu đồng, đạt 76,33% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

14.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

15. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện An Phú:

15.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 09 dự án (chuyển tiếp 04 dự án và khởi công mới 05 dự án), 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 77,78% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 12 gói thầu xây lắp có giá trị 148.357 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 06 gói thầu có giá trị 79.670 triệu đồng, đạt 50,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 03 gói thầu thiết bị có giá trị 7.009 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 102.060 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 90.316 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 11.744 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 40.446/102.060 triệu đồng, đạt 39,63% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 34.630/90.316 triệu đồng, đạt 38,34% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 5.816/11.744 triệu đồng, đạt 49,52% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

15.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

16. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Tân:

16.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 11 dự án (chuyển tiếp 01 dự án và khởi công mới 10 dự án), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 81,82% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 10 gói thầu xây lắp có giá trị 317.052 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 1.862 triệu đồng, đạt 20,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 04 gói thầu thiết bị có giá trị 58.374 triệu đồng

(trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 50.543 triệu đồng, đạt 50,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 199.679 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 132.000 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 48.936 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 18.743 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 130.388/199.679 triệu đồng, đạt 65,30% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 111.865/132.000 triệu đồng, đạt 84,75% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 16.242/48.936 triệu đồng, đạt 33,19% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 2.657/18.743 triệu đồng, đạt 14,18% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện

16.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

17. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Chợ Mới:

17.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 09 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 07 dự án), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 11 gói thầu xây lắp có giá trị 147.994 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 21.871 triệu đồng, đạt 18,18% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 07 gói thầu thiết bị có giá trị 18.566 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 40.662 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 35.000 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 5.662 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 9.471/40.662 triệu đồng, đạt 23,29% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 6.136/35.000 triệu đồng, đạt 17,53% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 3.335/5.662 triệu đồng, đạt 58,90% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

17.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

18. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Thoại Sơn:

18.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 08 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 05 dự án), 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 75,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 05 gói thầu xây lắp có giá trị 62.555 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu có giá trị 41.181 triệu đồng, đạt 60,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 2.158 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 75.161 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 64.852 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 10.309 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 12.764/75.161 triệu đồng, đạt 16,98% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 11.525/64.852 triệu đồng, đạt 17,77% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 1.239/10.309 triệu đồng, đạt 12,02% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

18.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

19. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Tri Tôn:

19.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 07 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 05 dự án), 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 23 gói thầu xây lắp có giá trị 182.737 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 09 gói thầu có giá trị 50.967 triệu đồng, đạt 39,13% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 35.120 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 270 triệu đồng, đạt 40,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT)

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 129.199 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 113.528 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 15.671 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 09 năm 2024 là 38.489/129.199 triệu đồng, đạt 29,79% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 34.757/113.528 triệu đồng, đạt 30,62% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 3.732/15.671 triệu đồng, đạt 23,81% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

19.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

III. Nhận xét và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Nhận xét:

Theo số liệu tổng thể về công tác lựa chọn nhà thầu (LCNT) đối với các dự án chuyển tiếp và khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước), tổng số dự án là 103 dự án (chuyển tiếp 39 dự án và khởi công mới 64 dự án). Trong 91/103 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm này đã hình thành 139 gói thầu xây lắp và 60 gói thầu thiết bị. Trong đó, có 57/139 gói thầu xây lắp có KQLCNT, đạt 41,01% gói thầu xây lắp đủ điều kiện ký hợp đồng, khởi công và giải ngân kế hoạch vốn, riêng 60 gói thầu thiết bị chỉ có 14/60 gói thầu thiết bị có KQLCNT, đạt 23,33%, (nguyên nhân do chờ các gói thầu thi công xây lắp thi công đến giai đoạn cần lắp đặt thiết bị). Do đó, đến cuối tháng 08/2024 giá trị giải ngân kế hoạch vốn của các dự án chuyển tiếp và khởi công mới là 2.980.726/5.060.811 triệu đồng, đạt 58,79% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn.

2. Kiến nghị:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới và chuyển tiếp, cũng như đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2024. Các chủ đầu tư tự rà soát đánh giá để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024. Những mặt làm được cần được phát huy, những mặt còn hạn chế cần phải khắc phục triệt để trong năm 2024, chủ động khắc phục mọi khó khăn cố gắng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đạt và vượt chỉ tiêu trung ương đề ra trong năm 2024.

Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án, thủ tục công tác đấu thầu đúng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành sớm trình phê duyệt KHLCNT, tổ chức LCNT đúng theo tiến độ dự án được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc có văn bản phản ánh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, sẽ báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ đầu tư cần chú ý những quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính Phủ và mẫu biểu theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT, mẫu lập HSYC, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định trong quá trình LCNT đúng theo quy định cho các dự án khởi công mới phù hợp với kế hoạch vốn đã bố trí. Khi triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần phải nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1501/UBND-KTTH ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 1784/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và giám sát, đánh giá đầu tư.

Hiện Kế hoạch vốn năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung 6 tháng năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư có danh mục dự án khởi công mới được bổ sung vào kế hoạch vốn năm 2024 khẩn trương thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT, triển khai lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt KHLCNT, chú ý các tiêu chí quy định HSMT phải phù hợp quy mô, tính chất gói thầu, các quy định pháp luật về đấu thầu, nhằm hạn chế kiến nghị trong quá trình

lựa chọn nhà thầu và hủy thầu. Riêng đối với 12 dự án chưa có quyết định phê duyệt KHLCNT (01 dự án chuyển tiếp và 11 dự án khởi công mới) đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn hàng năm.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, sớm trình phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện nhằm giải ngân kế hoạch vốn trung ương và vốn đối ứng của địa phương theo thời gian thực hiện kế hoạch được cấp có thẩm quyền quy định.

Đề nghị các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Thông báo số 54/TB-VPUBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Ngoài ra, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Trong quá trình thực hiện điều hành dự án đầu tư công và tổ chức lựa chọn nhà thầu, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm Văn bản số 1232/UBND-KTTH và số 1233/UBND-KTTH ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu; đánh giá kết quả và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu.

Trên đây là báo cáo tháng 08 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước)./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: VHTTDL, TTTT;
- Ban Dân tộc, BCH QS tỉnh, BCH BDBP tỉnh, CA tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN, Ban QLDA ĐTXD KV và PTĐT;
- UBND và Ban QLDA ĐTXD KV cấp huyện;
- Sở KHĐT: GĐ, các PGĐ, P.KHN;
- Lưu: VT, P.ĐT_(Hòa).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nghị

