

Số: 256/BC-BQLDA

Châu Thành, ngày 20 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
V/v tiến độ triển khai thực hiện dự án
Trường tiểu học B Vĩnh An (Vĩnh Thành)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Căn cứ Công văn số 5085/VPUBND-KTN ngày 18/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc công nhận đạt tiêu chí 5 xã nông thôn mới năm 2023.

Căn cứ Công văn số 868/VPUBND-KTN ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét công nhận đạt Tiêu chí 5 về Trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất của xã Vĩnh An, huyện Châu Thành.

Căn cứ Công văn số 634/SGDDĐT-VP, ngày 06/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc phúc tra tiến độ thực hiện các công trình trường học theo Tiêu chí 5 xã Nông thôn mới đối với xã Vĩnh An, huyện Châu Thành.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành báo cáo kết quả thực hiện đối với công trình Trường tiểu học B Vĩnh An (Vĩnh Thành), xã Vĩnh An, huyện Châu Thành và đề xuất kiến nghị cụ thể như sau:

1. Thông tin chung dự án:

- Trường tiểu học B Vĩnh An (Vĩnh Thành), xã Vĩnh An, huyện Châu Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 12/10/2021; phê duyệt dự án tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 03/10/2022, Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 21/12/2023.

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh + huyện (thuộc vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025).

2. Tiến độ thi công:

Tiến độ thi công đến ngày 20/3/2024 đạt: 25,36% theo giá trị khối lượng trúng thầu, trong đó:

2.1. Hạng mục Khối hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập, và phụ trợ + khu vệ sinh 16 xí đã thực hiện các công việc:

- Công tác đào, đắp đất móng.

- Công tác ép cọc BTCT Ø300.
- Công tác bê tông lót móng.
- Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đà kiềng.
- Dự kiến triển khai thi công các ngày tiếp theo:
 - + Ngày 20/3/2024 tiến hành lắp dựng ván khuôn móng, đà kiềng.
 - + Ngày 21/3/2024 tiến hành lắp dựng ván khuôn móng, đà kiềng.
 - + Ngày 22/3/2024 tiến hành đổ bê tông móng, đà kiềng.

2.2. Hạng mục Xây dựng mới khối 01 phòng học đã thực hiện các công việc:

- Công tác đào, đắp đất móng.
- Công tác ép cọc BTCT Ø300.
- Công tác bê tông lót móng.
- Dự kiến triển khai thi công các ngày tiếp theo:
 - + Ngày 20/3/2024 tiến hành lắp dựng cốt thép móng, đà kiềng.
 - + Ngày 21/3/2024 tiến hành lắp dựng ván khuôn móng, đà kiềng.
 - + Ngày 22/3/2024 tiến hành đổ bê tông móng, đà kiềng.
- Dự kiến đến ngày 22/3/2024 đạt 30% giá trị khối lượng trúng thầu và đến hết quý I đạt 33% giá trị khối lượng trúng thầu (tập kết các loại ván khuôn, cốt thép chuẩn bị thi công ván khuôn, cốt thép và triển khai đổ bê tông sàn trệt).

3. Nhận xét, kiến nghị đề xuất:

Được sự quan tâm hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh đối với công trình nêu trên, đã ban hành nhiều văn bản tham mưu UBND tỉnh xem xét cho tổ chức thực hiện khi Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Miền Nam vi phạm hợp đồng nên đã chấm dứt và đã được UBND tỉnh chấp thuận cho chỉ định thầu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành tiến hành giao thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lê Phát triển khai thi công, tuy nhiên Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lê Phát không triển khai thi công với lý do chưa cho tạm ứng vốn. Tính từ thời điểm giao thầu ngày 20/10/2023 đến ngày kết thúc với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lê Phát ngày 14/12/2023 thì thời gian mất hết 55 ngày đây cũng là một trong những lý do khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Chủ đầu tư lại tiếp tục phối hợp với nhà thầu mới là Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Phước Thiện để triển khai thi công lại dự án và đã được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cho tạm ứng vốn tại Tờ trình số 103/TTr-STC, ngày 02/02/2024 về việc ứng trước nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công trình Trường tiểu học B Vĩnh An (Vĩnh Thành), huyện Châu Thành nhưng đến nay vẫn chưa được ứng vốn để thực hiện điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và

tạm ứng hợp đồng cho nhà thầu. Qua sự việc trên nhận thấy vấn đề tổ chức thi công cũng gặp không ít những khó khăn.

Do đó, để hỗ trợ xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang xem xét, chấp thuận cho xã Vĩnh An, huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 5, khi khối lượng thi công dự án Trường tiểu học B Vĩnh An (Vĩnh Thành), huyện Châu Thành đạt từ 30% trở lên trong quý 1/2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành cam kết sẽ đôn đốc, phối hợp với nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đề ra và hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong quý 4/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành báo cáo Sở Giáo dục và đào tạo An Giang xem xét và có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Châu Thành;
- Văn phòng Điều phối NTM huyện;
- Phòng Giáo dục và ĐT;
- UBND xã Vĩnh An;
- Trường TH B Vĩnh An;
- Ban Giám đốc Ban QLDA;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Sơn