

## **BÁO CÁO**

### **Về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) tháng 6 năm 2024**

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng (trong đó có thủ tục lựa chọn nhà thầu) được bố trí sử dụng kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách nhà nước (kể cả các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu), góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 122/SKHĐT-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2024 gửi đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các Ban QLDA ĐTXD khu vực cấp huyện (sau đây gọi là chủ đầu tư) để báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước). Đồng thời, tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại Thông báo số 54/TB-VPUBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân



sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Qua quá trình tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) tháng 6 năm 2024, cụ thể như sau:

**I. Tổng quát về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước):**

- Tổng số chủ đầu tư có dự án khởi công mới năm 2024 và các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu (dự án chuyển tiếp) là 20 chủ đầu tư (trong đó: Cấp tỉnh: 09 và cấp huyện: 11).

- Tổng số dự án: 91 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp là 41 dự án và khởi công mới là 50 dự án.

+ Số dự án chưa có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là 13 dự án (chuyển tiếp 01 dự án và khởi công mới 12 dự án), chiếm 14,29% so với 91 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

+ Số dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 78 dự án, đạt 85,71% so với 91 dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Trong đó: 41 dự án chuyển tiếp đã có quyết định phê duyệt KHLCNT 40 dự án chiếm 97,56% so với 41 dự án chuyển tiếp; 50 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 38 dự án, chiếm 76,00% so với 50 dự án khởi công mới.

Trong 78 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 118 gói thầu xây lắp có giá trị 6.706.201 triệu đồng (trong đó: đã có kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) là 40 gói thầu có giá trị 4.706.917 triệu đồng, đạt 33,90% so với 118 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 54 gói thầu thiết bị có giá trị 369.216 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 06 gói thầu có giá trị 62.922 triệu đồng, đạt 11,11% so với 54 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT). Riêng 50 dự án khởi công mới đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 38 dự án, đạt 76,00% so với 50 dự án, đã hình thành 45 gói thầu xây lắp có giá trị 5.932.380 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 13 gói thầu có giá trị 4.418.720 triệu đồng, đạt 28,89% so với 45 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 20 gói thầu thiết bị có giá trị 76.925 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT là 02 gói thầu có giá trị 270 triệu đồng, đạt 10,00% so với 20 gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới (bao gồm 41 dự án chuyển tiếp) là 4.123.686 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.410.252 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 1.592.531 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 120.903 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 2.179.836/4.123.686 triệu đồng, đạt 52,86% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:



+ Ngân sách Trung ương: 1.709.244/2.410.252 triệu đồng, đạt 70,92% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 435.199/1.542.531 triệu đồng, đạt 28,21% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 35.393/120.903 triệu đồng, đạt 29,27% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

- Riêng tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 912.825 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 378.647 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 476.054 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 58.124 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 78.342/912.825 triệu đồng, đạt 8,58% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 7.224/378.647 triệu đồng, đạt 1,91% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách tỉnh : 62.245/476.054 triệu đồng, đạt 13,08% chỉ tiêu kế hoạch vốn;

+ Ngân sách huyện : 8.873/58.124 triệu đồng, đạt 15,27% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

*(Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).*

## **II. Chi tiết về tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước) của từng chủ đầu tư:**

### **1. Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN tỉnh An Giang:**

#### **1.1. Tình hình thực hiện:**

- Tổng số dự án: 04 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 01 dự án) đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 04 dự án, đạt 100% so với 04 dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới.

Trong 04 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 11 gói thầu xây lắp có giá trị 681.586 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 10.132 triệu đồng, đạt 18,18% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 2.556.071 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.226.316 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 329.755 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 1.964.647/2.556.071 triệu đồng, đạt 76,86% chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 1.699.789/2.226.316 triệu đồng, đạt 76,35% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

+ Ngân sách tỉnh : 264.858/329.755 triệu đồng, đạt 80,32% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

1.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **2. Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang:**

2.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số dự án: 09 dự án. Trong đó: Chuyển tiếp 05 dự án và khởi công mới 04 dự án. Đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT: 06 dự án, đạt 66,67% so với 09 dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 09 gói thầu xây lắp với giá trị 111.687 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 06 gói thầu thiết bị với giá trị 34.439 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 276.211 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 10.520/276.211 triệu đồng, đạt 3,81% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

2.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:**

3.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (chuyển tiếp), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án chuyển tiếp.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 02 gói thầu xây lắp có giá trị 3.905 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 04 gói thầu thiết bị với giá trị 63.943 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án chuyển tiếp là 85.450 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 0/85.450 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 0,00 % chỉ tiêu kế hoạch vốn.

3.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:**

4.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 4.814.768 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu với giá trị 4.308.838 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới là 6.050 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 1.620/6.050 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 26,78% chỉ tiêu kế hoạch vốn.



4.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:**

5.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), chưa có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 0,00% so với tổng dự án khởi công mới.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho dự án khởi công mới 2.529 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.299 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 230 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 0 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

5.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **6. Sở Thông tin và Truyền thông:**

6.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu thiết bị có giá trị 1.072 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 2.840 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 2.582 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 258 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 15/2.840 triệu đồng, đạt 0,53% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

6.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **7. Ban Dân tộc:**

7.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), chưa có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 0,00% so với tổng dự án khởi công mới.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 495 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương : 450 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 45 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 0/495 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

7.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **8. Sở Xây dựng:**

8.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 01 dự án (chuyển tiếp), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với tổng dự án chuyển tiếp.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 02 gói thầu thiết bị có giá trị 29.442 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp là 22.213 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 0/22.213 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

8.2. Những khó khăn và kiến nghị: Đang đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương dừng thực hiện dự án.

### **9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

#### **9.1. Tình hình thực hiện:**

- Tổng số: 01 dự án (khởi công mới), có Quyết định phê duyệt KHLCNT, chiếm 100% tổng dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu thiết bị với giá trị 3.644 triệu đồng (chưa có KQLCNT) và 0 gói thầu xây lắp.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 4.136 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 0/4.136 triệu đồng ngân sách tỉnh đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

9.2. Những khó khăn và kiến nghị: Đang đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương dừng thực hiện dự án.

### **10. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Long Xuyên:**

#### **10.1. Tình hình thực hiện:**

- Tổng số: 03 dự án (02 dự án khởi công mới và 01 dự án chuyển tiếp), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100% so với 03 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 03 gói thầu xây lắp có giá trị 52.144 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 22.879 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 01 gói thầu thiết bị có giá trị 11.056 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 11.056 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 62.713 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 36.808 triệu đồng;

+ Ngân sách thành phố : 25.905 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 41.772/62.713 triệu đồng, đạt 66,61% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:



+ Ngân sách tỉnh : 21.324/36.808 triệu đồng, đạt 57,93% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thành phố : 20.448/25.905 triệu đồng, đạt 78,93% chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố.

10.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **11. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thành phố Châu Đốc:**

11.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 02 dự án (khởi công mới), đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT 01 dự án, đạt 50% so với 02 dự án khởi công mới.

Trong 01 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 01 gói thầu xây lắp có giá trị 2.456 triệu đồng (đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 2.452 triệu đồng, đạt 100% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới là 53.986 triệu đồng ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 3.583/53.986 triệu đồng, đạt 6,64% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn.

11.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **12. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tân Châu:**

12.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 09 dự án (01 dự án khởi công mới và 08 dự án chuyển tiếp), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,0% so với 09 dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 05 gói thầu xây lắp với giá trị 40.562 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu với giá trị 20.684 triệu đồng, đạt 60,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 06 gói thầu thiết bị với giá trị 12.095 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu với giá trị 1.518 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 103.755 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 46.605 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 55.150 triệu đồng;

+ Ngân sách thị xã : 2.000 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 10.648/103.755 triệu đồng, đạt 10,26% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 5.661/46.605 triệu đồng, đạt 12,15% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 4.987/55.150 triệu đồng, đạt 9,04% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 0/2.000 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn thị xã.

#### 12.2. Những khó khăn và kiến nghị:

Đề nghị các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ công tác thẩm định dự toán các gói thiết bị làm cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai lựa chọn nhà thầu và sớm triển khai thi công.

### 13. Ban QLDA ĐTXD Khu vực thị xã Tịnh Biên:

#### 13.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 04 dự án (02 dự án khởi công mới và 02 dự án chuyển tiếp), 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 75,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 03 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 11 gói thầu xây lắp có giá trị 81.679 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 04 gói thầu với giá trị 22.726 triệu đồng, đạt 36,36% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 31.580 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 184.753 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 153.355 triệu đồng;

+ Ngân sách thị xã : 31.398 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 8.020/184.753 triệu đồng, đạt 4,34% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 8.020/153.355 triệu đồng, đạt 5,23% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách thị xã : 0/31.398 triệu đồng, đạt 0,00% chỉ tiêu kế hoạch vốn thị xã.

#### 13.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### 14. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Thành:

#### 14.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 13 dự án (09 dự án khởi công mới và 04 dự án chuyển tiếp), 11 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 84,62% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 11 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 15 gói thầu xây lắp có giá trị 276.161 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu với giá trị 57.150 triệu đồng, đạt 23,08% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 06 gói thầu thiết bị có giá trị 39.795 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 148.501 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 134.726 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 13.775 triệu đồng.



- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 14.326/148.501 triệu đồng, đạt 9,65% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 11.629/134.726 triệu đồng, đạt 8,63% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 2.696/13.775 triệu đồng, đạt 19,57% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

14.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **15. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Châu Phú:**

15.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án), 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 100,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 06 gói thầu xây lắp có giá trị 89.166 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu với giá trị 66.503 triệu đồng, đạt 50,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị giá trị 25.575 triệu đồng (chưa có KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 89.279 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 87.179 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 2.100 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 28.102/89.279 triệu đồng, đạt 31,48% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 26.951/87.179 triệu đồng, đạt 30,91% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 1.151/2.100 triệu đồng, đạt 54,81% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

15.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **16. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện An Phú:**

16.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 06 dự án (chuyển tiếp 04 dự án và khởi công mới 02 dự án), 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 83,33% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 05 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 09 gói thầu xây lắp có giá trị 94.550 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 06 gói thầu có giá trị 79.670 triệu đồng, đạt 66,67% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 02 gói thầu thiết bị có giá trị 5.299 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 88.070 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 79.316 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 8.754 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 33.661/88.070 triệu đồng, đạt 38,22% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 30.319/79.316 triệu đồng, đạt 38,23% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 3.342/8.754 triệu đồng, đạt 38,18% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

16.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **17. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Tân:**

17.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 08 dự án (chuyển tiếp 06 dự án và khởi công mới 02 dự án), 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đạt 75,00% so với tổng dự án khởi công mới và chuyển tiếp.

Trong 06 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 07 gói thầu xây lắp có giá trị 62.682 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 19.800 triệu đồng, đạt 28,57% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 03 gói thầu thiết bị có giá trị 57.588 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 01 gói thầu có giá trị 50.078 triệu đồng, đạt 33,33% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới và chuyển tiếp là 186.709 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 132.000 triệu đồng;

+ Ngân sách tỉnh : 43.648 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện: 11.061 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 18.381/186.709 triệu đồng, đạt 9,85% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương : 3.794/132.000 triệu đồng, đạt 2,87% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung ương.

+ Ngân sách tỉnh : 13.905/43.648 triệu đồng, đạt 31,86% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 682/11.061 triệu đồng, đạt 6,58% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện

17.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **18. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Chợ Mới:**

18.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 09 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 07 dự án), 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 09 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 11 gói thầu xây lắp có giá trị 147.311 triệu đồng (trong đó: đã có



KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 21.871 triệu đồng, đạt 22,22% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 07 gói thầu thiết bị có giá trị 18.566 triệu đồng (chưa có KQLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 59.239 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 49.000 triệu đồng;

+ Ngân sách huyện : 10.239 triệu đồng.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 9.502/59.239 triệu đồng, đạt 16,04% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh : 6.136/49.000 triệu đồng, đạt 12,52% chỉ tiêu kế hoạch vốn tỉnh.

+ Ngân sách huyện : 3.366/10.239 triệu đồng, đạt 32,87% chỉ tiêu kế hoạch vốn huyện.

18.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **19. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Thoại Sơn:**

19.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 05 dự án (chuyển tiếp 03 dự án và khởi công mới 02 dự án), 04 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 80,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 04 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 04 gói thầu xây lắp có giá trị 60.432 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 03 gói thầu có giá trị 41.181 triệu đồng, đạt 75,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT)) và 0 gói thầu thiết bị.

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 61.452 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 6.665/61.452 triệu đồng, đạt 10,85% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn.

19.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

## **20. Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Tri Tôn:**

20.1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số: 07 dự án (chuyển tiếp 02 dự án và khởi công mới 05 dự án), 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT đạt 100,00% so với tổng dự án chuyển tiếp và khởi công mới.

Trong 07 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm báo cáo đã hình thành 23 gói thầu xây lắp có giá trị 181.431 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 09 gói thầu có giá trị 50.967 triệu đồng, đạt 39,13% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT) và 05 gói thầu thiết bị có giá trị 35.120 triệu đồng (trong đó: đã có KQLCNT 02 gói thầu có giá trị 270 triệu đồng, đạt 40,00% so với tổng gói thầu đã được phê duyệt KHLCNT).

- Tổng nguồn vốn được bố trí cho các dự án chuyển tiếp và khởi công mới 129.234 triệu đồng. Trong đó:



+ Ngân sách tỉnh : 113.563 triệu đồng;  
 + Ngân sách huyện : 15.671 triệu đồng.  
 - Giải ngân đến ngày 05 tháng 07 năm 2024 là 28.375/129.234 triệu đồng, đạt 21,96% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 24.667/113.563 triệu đồng ngân sách tỉnh, đạt 21,72% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

+ Ngân sách huyện: 3.708/15.671 triệu đồng ngân sách tỉnh, đạt 23,66% chỉ tiêu kế hoạch vốn.

20.2. Những khó khăn và kiến nghị: Không.

### **III. Nhận xét và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

#### **1. Nhận xét:**

Theo số liệu tổng thể về công tác lựa chọn nhà thầu (LCNT) đối với các dự án chuyển tiếp và khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước), tổng số dự án là 91 dự án (chuyển tiếp 41 dự án và khởi công mới 50 dự án). Trong 78/91 dự án đã có Quyết định phê duyệt KHLCNT, đến thời điểm này đã hình thành 118 gói thầu xây lắp và 54 gói thầu thiết bị. Trong đó, có 40/118 gói thầu xây lắp có KQLCNT, đạt 33,90% gói thầu xây lắp đủ điều kiện ký hợp đồng, khởi công và giải ngân kế hoạch vốn, riêng 54 gói thầu thiết bị chỉ có 06/54 gói thầu thiết bị có KQLCNT, đạt 11,11%, (nguyên nhân do chờ các gói thầu thi công xây lắp thi công đến giai đoạn cần lắp đặt thiết bị). Do đó, đến cuối tháng 06/2024 giá trị giải ngân kế hoạch vốn là 2.179.836/4.123.686 triệu đồng, đạt 52,86% tổng chỉ tiêu kế hoạch vốn.

#### **2. Kiến nghị:**

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới và chuyển tiếp, cũng như đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2024. Các chủ đầu tư tự rà soát đánh giá để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024. Những mặt làm được cần được phát huy, những mặt còn hạn chế cần phải khắc phục triệt để trong năm 2024, chủ động khắc phục mọi khó khăn cố gắng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đạt và vượt chỉ tiêu trung ương đề ra trong năm 2024.

Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án, thủ tục công tác đấu thầu đúng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành sớm trình phê duyệt KHLCNT, tổ chức LCNT đúng theo tiến độ dự án được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc có văn bản phản ánh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, sẽ báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ đầu tư cần chú ý những quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính Phủ và mẫu biểu theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT và số 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT, mẫu lập HSYC, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định trong quá trình LCNT đúng theo quy định cho các dự án khởi công mới phù hợp với kế hoạch vốn đã bố trí. Khi triển



khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần phải nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1501/UBND-KTTH ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 1784/UBND-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và giám sát, đánh giá đầu tư.

Hiện thời gian thực hiện Kế hoạch vốn năm 2024 đã hết quý II năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương triển khai lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chú ý các tiêu chí quy định HSMT phải phù hợp quy mô, tính chất gói thầu, các quy định pháp luật về đấu thầu, nhằm hạn chế kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu và hủy thầu. Riêng đối với 13 dự án chưa có quyết định phê duyệt KHLCNT (01 dự án chuyển tiếp và 12 dự án khởi công mới) đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn hàng năm.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, sớm trình phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện nhằm giải ngân kế hoạch vốn trung ương và với đối ứng của địa phương theo thời gian thực hiện kế hoạch được cấp có thẩm quyền quy định.


Đề nghị các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Thông báo số 54/TB-VPUBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận tại Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Ngoài ra, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 03/CĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Trên đây là báo cáo tháng 06 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị của các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách nhà nước)./. 9/2

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: XD, VH-TTDL, TTTT;
- Ban Dân tộc, BCH QS, BCH ĐBĐP;
- Ban QLDA ĐTXD CT GT và NN;
- Ban QLDA ĐTXD KV và PTĐT;
- UBND và Ban QLDA ĐTXD KV cấp huyện;
- Sở KHĐT: BGĐ, P.KHN;
- Lưu: VT, P.ĐT<sub>(Hòa)</sub>.



**Trương Ngọc Hưng**



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHÔI CÔNG MÔI THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024  
NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 06  
(Đính kèm theo Báo cáo số 324/BC-SKHDT ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án/Tên gói thầu                                                                                                       | Thời gian thực hiện dự án | Quyết định phê duyệt KHLCNT              |              |                                             | Tình hình triển khai KHLCNT                              |                                 |                                     |                     | Kế hoạch vốn năm 2024 |                                                                                                                   |             |           | Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến |          |             |           | Ghi chú |        |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------------|
|    |                                                                                                                                   |                           | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Trong đó     |                                             | Tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu (đến giai đoạn nào?) | QĐ phê duyệt; ngày, tháng, năm  | Kết quả lựa chọn nhà thầu           |                     | Tổng cộng             | Trong đó                                                                                                          |             |           | Tổng cộng                                     | Trong đó |             |           |         |        |            |
|    |                                                                                                                                   |                           |                                          | Giá gói thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu |                                                          |                                 | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) | Nhà thầu trúng thầu |                       | NSTW                                                                                                              | NST         | NSH       |                                               | NSTW     | NST         | NSH       |         |        |            |
|    |                                                                                                                                   |                           |                                          |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                         | 4                                        | 5            | 6                                           | 7                                                        | 8                               | 9                                   | 10                  | 11                    | 12                                                                                                                | 13=14+15+16 | 14        | 15                                            | 16       | 17=18+19+20 | 18        | 19      | 20     | 21         |
|    | TỔNG SỐ                                                                                                                           |                           |                                          | 7.072.039    |                                             |                                                          |                                 |                                     | 4.956.111           | 360                   |                                                                                                                   | 4.123.686   | 2.410.252 | 1.592.531                                     | 120.903  | 2.179.836   | 1.709.244 | 435.199 | 35.393 |            |
|    | A. CẤP TỈNH                                                                                                                       |                           |                                          |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | TỔNG SỐ                                                                                                                           |                           |                                          | 5.744.486    |                                             |                                                          |                                 |                                     | 4.475.399           | 360                   |                                                                                                                   | 2.955.995   | 2.231.647 | 724.348                                       |          | 1.976.802   | 1.699.789 | 277.013 |        |            |
| 1  | Ban QLDA ĐTXD CTGT&NN                                                                                                             |                           |                                          | 681.586      |                                             |                                                          |                                 |                                     | 166.561             | 360                   |                                                                                                                   | 2.556.071   | 2.226.316 | 329.755                                       |          | 1.964.647   | 1.699.789 | 264.858 |        |            |
|    | GIAO THÔNG                                                                                                                        |                           |                                          |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | * Dự án chuyển tiếp                                                                                                               |                           |                                          |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | 1. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1)                                   | 2022-2027                 | 274/QĐ-UBND<br>09/3/2023                 |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   | 2.222.755   | 1.955.000 | 267.755                                       |          | 1.898.803   | 1.666.359 | 232.444 |        | NSTW + NST |
|    | Gói thầu số 47: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến áp                            |                           |                                          | 13.682       | Tháng 3 + 5/2023                            | 180                                                      | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2308/QĐ-BQLDA<br>10/10/2023         | 83.173              | 180                   | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng HAG – Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 48: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời tuyến ống cấp nước                                                              |                           |                                          | 7.810        | Tháng 3 + 5/2023                            | 180                                                      | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2285/QĐ-BQLDA<br>09/10/2023         | 10.403              | 180                   | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng HAG                                  |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 53: Thi công xây lắp các khu tái định cư                                                                              |                           |                                          | 63.464       | Tháng 4 + 6/2023                            | 360                                                      | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2346/QĐ-BQLDA<br>12/10/2023         | 22.581              | 360                   | Liên danh Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền và Công ty TNHH Hưng Nguyên.               |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | 2. Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri Tôn – Vàm Rầy)                                                                                      | 2022-2025                 | 2966/QĐ-UBND<br>06/12/2022               |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   | 30.000      | 30.000    |                                               |          | 30.000      | 30.000    |         |        |            |
|    | Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời cấp hệ thống cấp nước                                                           |                           |                                          | 2.589        |                                             | 90                                                       | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 1942/QĐ-BQLDA ngày<br>29/8/2023     | 2.669,708           | 90 ngày               | Liên danh Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty TNHH xây dựng M&N                                                    |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 20: Thi công xây lắp hạng mục: Di dời đường dây trung-hạ thế và xây dựng mới hệ thống chiếu sáng                      |                           |                                          | 13.234       |                                             | 90                                                       | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2008/QĐ-BQLDA ngày<br>06/9/2023     | 7.462,711           | 90 ngày               | Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy                                                                               |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | 3.Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Ốc Eo – Ba Thê thuộc Đường tỉnh 943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Vằn) | 2022-2025                 | 304/QĐ-UBND<br>15/3/2023                 |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   | 62.000      |           | 62.000                                        |          | 32.414      |           | 32.414  |        |            |
|    | Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình (hạng mục: Phần đường và thoát nước cống dọc-đoạn 2)                                  |                           |                                          | 42.370       | Tháng 7+9 năm 2023                          | 365                                                      | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2802/QĐ-BQLDA ngày<br>27/11/2023    | 36.692              | 365                   | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn – Công ty TNHH Đề Linh – Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 17: Thi công hạng mục: Di dời đường dây điện trung- hạ thế                                                            |                           |                                          | 706          | Tháng 4+6 năm 2023                          | 90                                                       | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2795/QĐ-BQLDA ngày<br>28/11/2023    | 970                 | 90                    | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ                                                                                 |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 18: Thi công hạng mục: Di dời đường ống cấp nước                                                                      |                           |                                          | 1.995        | Tháng 4+6 năm 2023                          | 90                                                       | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2819/QĐ-BQLDA ngày<br>29/11/2023    | 2.035               | 90                    | Công ty TNHH Hưng Nguyên                                                                                          |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | Gói thầu số 19: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ                                                                                   |                           |                                          | 795          | Tháng 4+6 năm 2023                          | 60                                                       | Đã ký hợp đồng thi công xây lắp | 2261/QĐ-BQLDA ngày<br>05/10/2023    | 575                 | 20                    | Tổng Công ty Thành An                                                                                             |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | * Dự án khởi công mới                                                                                                             |                           |                                          |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   |             |           |                                               |          |             |           |         |        |            |
|    | 1. Dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài)                                                                                            | 2022-2025                 | 2008/QĐ-UBND<br>08/12/2023               |              |                                             |                                                          |                                 |                                     |                     |                       |                                                                                                                   | 241.316     | 241.316   |                                               |          | 3.430       | 3.430     |         |        |            |



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 4                          | 5       | 6                       | 7     | 8                              | 9 | 2/15 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15      | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19     | 20 | 21 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------------------|-------|--------------------------------|---|------|----|----|----|-------------|----|---------|----|-------------|----|--------|----|----|
|   | Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các hạng mục cầu, cống tròn và cống hộp                                                                                                                                                                                      |           |                            | 280.254 | Tháng 1 + 03 năm 2024   | 660   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 19: Thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn                                                                                                                                                                                       |           |                            | 254.687 | Tháng 1 + 03 năm 2024   | 660   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
| 2 | <b>Ban QLDA ĐTXD&amp;KVPT ĐT</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                            | 146.127 |                         | 4.770 |                                |   |      |    |    |    | 276.211     |    | 276.211 |    | 10.520      |    | 10.520 |    |    |
|   | <b><u>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</u></b>                                                                                                                                                                                                        |           |                            |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                            |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 1.Trường THPT Huỳnh Thị Hường                                                                                                                                                                                                                                 | 2023-2026 | 2191/QĐ-UBND<br>29/08/2022 |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 20.000      |    | 20.000  |    | 3.414       |    | 3.414  |    |    |
|   | Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống điện (trạm biến áp + đường dây trung thế)                                                                                                                                                                 |           |                            | 990     | Tháng 07+09 /2023       | 180   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: Khởi phòng học tập + khởi phòng hỗ trợ học tập, thư tỉnh                                                                                                                                                           |           |                            | 21.847  | Tháng 09+11 2024        | 450   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống PCCC                                                                                                                                                                                                      |           |                            | 880     | Tháng 04+06 2024        | 600   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các hạng mục: Nhà xe học sinh, Nhà xe giáo viên, Nhà bảo vệ, Cống - hàng rào; Nhà bia tưởng niệm; Sân chơi, sân thể thao; Đường giao thông nội bộ; Bể nước ngầm; Công trình nước sạch; Cây xanh; Cột cờ, Chiếu sáng ngoại vi |           |                            | 7.235   | Tháng 09+11 2025        | 300   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                                  |           |                            | 5.325   | Tháng 10+12 2025        | 210   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 2. Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm                                                                                                                                                                                                                              | 2023-2026 | 1579/QĐ-UBND<br>02/10/2023 |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 15.442      |    | 15.442  |    | 562         |    | 562    |    |    |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình và thử tỉnh (Trừ trạm Gói thầu số 14: Thi công xây dựng trạm biến ápbiến áp                                                                                                                                      |           |                            | 33.920  | Tháng 03+05 năm 2024    | 720   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 14: Thi công xây dựng trạm biến áp                                                                                                                                                                                                                |           |                            | 225     | Tháng 08+10 năm 2025    | 120   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                                  |           |                            | 8.226   | Tháng 09+11 năm 2025    | 150   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 3. Trường THPT Vĩnh Xương                                                                                                                                                                                                                                     | 2022-2024 | 3134/QĐ-UBND<br>26/12/2022 |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 19.711      |    | 19.711  |    | 3.843       |    | 3.843  |    |    |
|   | Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các khối đã xây dựng                                                                                                                                                                                     |           |                            | 5.695   | Tháng 02+04 năm 2023    | 150   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 4. Trường THPT Vọng Thê                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-2024 | 2181/QĐ-UBND<br>29/8/2022  |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 17.058      |    | 17.058  |    | 1.318       |    | 1.318  |    |    |
|   | Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                                  |           |                            | 5.695   | Tháng 04+06 2024        | 150   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                            |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 1.Trường THPT Võ Thành Trinh                                                                                                                                                                                                                                  | 2024-2026 | 458/QĐ-UBND<br>26/03/2024  |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 10.000      |    | 10.000  |    | 190         |    | 190    |    |    |
|   | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình                                                                                                                                                                                                                  |           |                            | 18.243  | Tháng 05+07 năm 2024    | 690   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                                                                                                                                       |           |                            | 4.400   | Tháng 11/2025 + 01/2026 | 120   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | 2.Trường THPT Lương Văn Cù                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-2026 | 1337/QĐ-UBND<br>18/08/2023 |         |                         |       |                                |   |      |    |    |    | 12.000      |    | 12.000  |    | 309         |    | 309    |    |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng hạng mục: Xây mới, cải tạo, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống PCCC, thử tỉnh                                                                                                                                                       |           |                            | 27.732  | Tháng 03+05 năm 2024    | 630   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |
|   | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng trạm biến áp 75 KVA                                                                                                                                                                                                         |           |                            | 615     | Tháng 08+10 năm 2025    | 120   |                                |   |      |    |    |    |             |    |         |    |             |    |        |    |    |



| 1 | 2                                                                                                                                                                                       | 3         | 4                          | 5         | 6                     | 7   | 8                              | 9                                       | 3/15      | 10  | 11                                        | 12 | 13=14+15+16 | 14    | 15      | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19    | 20 | 21     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|----|-------------|-------|---------|----|-------------|----|-------|----|--------|
|   | Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                                                                            |           |                            | 5.098     | Tháng 08+10 năm 2025  | 180 |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>                                                                                                                                                         |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                              |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1. Bệnh viện Mắt -Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang                                                                                                                             | 2022-2025 | 289/QĐ-UBND 13/3/2023      |           |                       |     | Đang trình phê duyệt KHLCNT    |                                         |           |     |                                           |    | 110.000     |       | 110.000 |    | 314         |    | 314   |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang (giai đoạn 2)                                                                                                                                     | 2024-2027 |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 30.000      |       | 30.000  |    | 314         |    | 314   |    |        |
|   | <b>AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI</b>                                                                                                                                               |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang                                                                                                                | 2023-2025 |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 42.000      |       | 42.000  |    | 255         |    | 255   |    |        |
| 3 | <b>BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH</b>                                                                                                                                                          |           |                            | 67.848    |                       | 935 |                                |                                         |           |     |                                           |    | 85.450      |       | 85.450  |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>                                                                                                                                                         |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                              |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1. Bệnh viện quân dân y tỉnh An Giang                                                                                                                                                   | 2021-2024 | 3123/QĐ-UBND 23/12/2022    |           |                       |     | Đang trình điều chỉnh KHLCNNH  |                                         |           |     |                                           |    | 85.450      |       | 85.450  |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 18: Thi công hệ thống PCCC + chống sét                                                                                                                                      |           |                            | 1.155     |                       | 180 |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 19: Thi công trạm biến áp + hệ thống cáp điện tổng thể (Bao gồm thiết bị trạm biến áp)                                                                                      |           |                            | 2.750     | Tháng 10+12 năm 2023  | 60  |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế                                                                                                                                         |           |                            | 59.400    | Tháng 10+12 năm 2023  | 365 |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 21: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng + thang máy                                                                                                                    |           |                            | 1.463     | Tháng 01+3 năm 2024   | 120 |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 22: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm                                                                                                                 |           |                            | 550       | Tháng 4+6 năm 2024    | 90  |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | Gói thầu số 23: Cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải                                                                                                                              |           |                            | 2.530     |                       | 120 |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
| 4 | <b>BỘ CHỈ HUY BDBP TỈNH</b>                                                                                                                                                             |           |                            | 4.814.768 |                       | 120 |                                |                                         | 4.308.838 |     |                                           |    | 6.050       |       | 6.050   |    | 1.620       |    | 1.620 |    |        |
|   | <b>QUỐC PHÒNG</b>                                                                                                                                                                       |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Hệ thống thu gom và xử lý nước thải CDC; quân nhân BDBP khu vực biên giới                                                                                                             | 2022-2024 | Số 1816/QĐ-UBND 10/11/2023 |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 6.050       |       | 6.050   |    | 1.620       |    | 1.620 |    |        |
|   | Gói thầu số 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải                                                                                                           |           |                            | 4.814.768 | Tháng 11/2023-01/2024 | 120 | Đã ký kết hợp đồng             | 420/QĐ-BCH 15/02/2024 của BCH BDBP tỉnh | 4.308.838 | 120 | Công ty cổ phần giải pháp môi trường ARES |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
| 5 | <b>SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH</b>                                                                                                                                                  |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 2.529       | 2.299 | 230     |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>VĂN HÓA - THÔNG TIN</b>                                                                                                                                                              |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch                                                                            | 2024-2025 |                            |           |                       |     | Chưa trình thẩm định KHLCNT    |                                         |           |     |                                           |    | 2.529       | 2.299 | 230     |    |             |    |       |    | CTMTQG |
| 6 | <b>SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG</b>                                                                                                                                                     |           |                            | 1.072     |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 2.840       | 2.582 | 258     |    | 15          |    | 15    |    |        |
|   | <b>CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, | 2024-2025 | 38/QĐ-SKHĐT 11/3/2024      |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 2.840       | 2.582 | 258     |    | 15          |    | 15    |    | CTMTQG |
|   | Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị                                                                                                                                                        |           |                            | 1.072     | Tháng 03+05 năm 2024  | 30  | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
| 7 | <b>BAN DÂN TỘC TỈNH</b>                                                                                                                                                                 |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    | 495         | 450   | 45      |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | 1.Thiết lập phòng họp trực tuyến tại Ban Dân tộc                                                                                                                                        | 2024-2025 |                            |           |                       |     | Chưa trình thẩm định KHLCNT    |                                         |           |     |                                           |    | 495         | 450   | 45      |    |             |    |       |    | CTMTQG |
| 8 | <b>SỞ XÂY DỰNG</b>                                                                                                                                                                      |           |                            | 29.442    |                       | 360 |                                |                                         |           |     |                                           |    | 22.213      |       | 22.213  |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN</b>                                                                                                                                                            |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                              |           |                            |           |                       |     |                                |                                         |           |     |                                           |    |             |       |         |    |             |    |       |    |        |



| 1 | 2                                                                                                                                                | 3         | 4                                                         | 5                | 6                       | 7            | 8                                                                                      | 9                          | 4/15           | 10  | 11                                                                                                | 12 | 13=14+15+16      | 14             | 15             | 16             | 17=18+19+20    | 18           | 19             | 20            | 21 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----|
|   | 1. Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025                                                    | 2022-2024 | 128/QĐ-SKHDT<br>31/10/2023                                |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | 22.213           |                | 22.213         |                |                |              |                |               |    |
|   | Gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật                                                                                 |           |                                                           | 5.184            | Tháng 11/2023 + 01/2024 | 120          | Hủy thầu do HSDT của nhà thầu không đảm bảo kỹ thuật                                   |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | Gói thầu số 09a: Phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu                                                                                                |           |                                                           | 24.258           | Tháng 11/2023 + 01/2024 | 240          | Hủy thầu do HSDT của nhà thầu không đảm bảo kỹ thuật                                   |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
| 9 | <b>SỐ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ</b>                                                                                                                     |           |                                                           | <b>3.644</b>     |                         | <b>180</b>   |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | <b>4.136</b>     |                | <b>4.136</b>   |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN</b>                                                                                                                     |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                     |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | 1. Xây dựng bản đồ số doanh nghiệp tỉnh An Giang                                                                                                 | 2023-2024 | 116/QĐ-SKHDT<br>12/10/2023<br>; 40/QĐ-SKHDT<br>11/03/2024 |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | 4.136            |                | 4.136          |                |                |              |                |               |    |
|   | Gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                                     |           |                                                           | 3.644            | Tháng 03 - 05/2024      | 180          | Dự kiến trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu do xác định sai tính chất gói thầu |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>B. CẤP HUYỆN</b>                                                                                                                              |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                                                                                 |           |                                                           | <b>1.327.552</b> |                         |              |                                                                                        |                            | <b>480.712</b> |     |                                                                                                   |    | <b>1.167.691</b> | <b>178.605</b> | <b>868.183</b> | <b>120.903</b> | <b>203.035</b> | <b>9.455</b> | <b>158.186</b> | <b>35.393</b> |    |
| 1 | <b>THÀNH PHỐ LONG XUYỀN</b>                                                                                                                      |           |                                                           | <b>63.200</b>    |                         | <b>1.470</b> |                                                                                        |                            | <b>32.498</b>  |     | <b>1.110</b>                                                                                      |    | <b>62.713</b>    |                | <b>36.808</b>  | <b>25.905</b>  | <b>41.772</b>  |              | <b>21.324</b>  | <b>20.448</b> |    |
|   | <b>GIÁO THỐNG</b>                                                                                                                                |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                     |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | 1. Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến đường tránh thành phố Long Xuyên)                                           | 2022-2025 | 2999/QĐ-UBND<br>12/12/2022                                |                  |                         |              | Hiện nay, CĐT đã phê duyệt TKBVXD triển khai sau TKCS.                                 |                            |                |     |                                                                                                   |    | 12.808           |                | 11.808         | 1.000          |                |              |                |               |    |
|   | Gói thầu số 10: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ                                                                                                  |           |                                                           | 495              | Tháng 12/2022-02/2023   | 90           |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng các hạng mục công trình                                                                                        |           |                                                           | 26.107           | Tháng 04-06 năm 2023    | 270          |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                  |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                       |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Long Xuyên                | 2022-2025 | 3096/QĐ-UBND<br>20/11/2022                                |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | 38.575           |                | 15.000         | 23.575         | 31.359         |              | 11.324         | 20.035        |    |
|   | Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                          |           |                                                           | 11.056           | Tháng 10-12 năm 2023    | 210          |                                                                                        | 10/QĐ-BQLDA<br>07/02/2024  | 9.619          | 210 | Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại TVĐT Mai Xuân                                                  |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                     |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | 1 Trường MG Hòa Mĩ (điểm chính)                                                                                                                  | 2024-2026 | 650/QĐ-UBND<br>15/5/2023                                  |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | 11.330           |                | 10.000         | 1.330          | 10.413         |              | 10.000         | 413           |    |
|   | - Gói thầu số 13: Thi công xây lắp + thử tĩnh + cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                     |           |                                                           | 25.542           | Tháng 7-9/2023          | 900          |                                                                                        | 542/QĐ-BQLDA<br>24/11/2023 | 22.879         | 900 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng HAG và Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo TITI |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
| 2 | <b>THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC</b>                                                                                                                        |           |                                                           | <b>2.456</b>     |                         | <b>500</b>   |                                                                                        |                            | <b>2.452</b>   |     | <b>150</b>                                                                                        |    | <b>53.986</b>    |                | <b>53.986</b>  |                | <b>3.583</b>   |              | <b>3.583</b>   |               |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                  |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                     |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | 1 Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2021-2025 | 2023-2025 | 496/QĐ-UBND<br>19/4/2023                                  |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    | 3.986            |                | 3.986          |                | 3.583          |              | 3.583          |               |    |
|   | Gói thầu số 06: Thi công xây lắp                                                                                                                 |           |                                                           | 2.456            | Tháng 11/2023-01/2024   | 500          |                                                                                        | 990/QĐ-BQLDA<br>29/8/2023  | 2.452          | 150 | Công ty TNHH Trường Quang                                                                         |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |
|   | <b>DU LỊCH</b>                                                                                                                                   |           |                                                           |                  |                         |              |                                                                                        |                            |                |     |                                                                                                   |    |                  |                |                |                |                |              |                |               |    |

| 1 | 2                                                                                                                                     | 3         | 4                              | 5        | 6                    | 7        | 8                                                                                                                   | 9                      | 5/15      | 10 | 11       | 12                                                              | 13=14+15+16 | 14     | 15     | 16    | 17=18+19+20 | 18    | 19    | 20 | 21 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|----|----|
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                          |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 2. Trung tâm hội nghị thành phố Châu Đức                                                                                              | 2023-2026 | 949/QĐ-UBND ngày 28/6/2023     |          |                      |          | Chưa trình thẩm định KHLCT                                                                                          |                        |           |    |          |                                                                 | 50.000      |        | 50.000 |       |             |       |       |    |    |
| 3 | <b>THỊ XÃ TÂN CHÂU</b>                                                                                                                |           |                                | 55.470   |                      | 1.940    |                                                                                                                     |                        | 24.958    |    | 780      |                                                                 | 103.755     | 46.605 | 55.150 | 2.000 | 10.648      | 5.661 | 4.987 |    |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                       |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                            |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 1. Trường mẫu giáo Tân Thạnh điểm chính mới (Núi Nổi)                                                                                 | 2022-2024 | 654/QĐ-UBND 15/05/2023         |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 4.000       |        | 4.000  |       | 3.414       |       | 3.414 |    |    |
|   | Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                          |           |                                | 784      | Tháng 10-12 năm 2023 | 90       |                                                                                                                     | 522/QĐ-QLDA 1/11/2023  | 846       |    | 90       | Công ty TNHH Tin Học Thanh Hoà                                  |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 2. Trường mẫu giáo Lê Chánh điểm chính (Phù Hữu 1)                                                                                    | 2022-2024 | 147/QĐ-UBND 13/02/2023         |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 3.000       |        | 3.000  |       |             |       |       |    |    |
|   | Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                               |           |                                | 2.143    | Tháng 07-09 năm 2023 | 90       | Đang thẩm định dự toán thiết bị công trình theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng                                   |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 3. Trường tiểu học Tân Thạnh điểm phụ (Tân Đông)                                                                                      | 2022-2024 | 652/QĐ-UBND 15/05/2023         |          |                      |          | Đã có báo cáo thẩm định KHLCT                                                                                       |                        |           |    |          |                                                                 | 2.000       |        | 2.000  |       | 202         |       | 202   |    |    |
|   | Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị                                                                                          |           |                                | 360      | Tháng 10-12 năm 2023 | 90       | Đã giao thầu                                                                                                        | 667/QĐ-QLDA 02/05/2024 | 672       |    | 90 ngày  | Công ty TNHH Thành Khi                                          |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 4. Trường mẫu giáo Phú Lộc điểm chính (Phù Yên)                                                                                       | 2022-2024 | 674/QĐ-UBND 17/05/2023         |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 5.000       |        | 5.000  |       | 298         |       | 298   |    |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: hệ thống PCCC và bể nước ngầm                                                              |           |                                | 330      | Tháng 7- 9 năm 2023  | 210      |                                                                                                                     | 16/QĐ-QLDA 03/1/2024   | 992       |    | 210      | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lắp đặt thiết bị An Toàn 114 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                               |           |                                | 1.777    | Tháng 01-3 năm 2024  | 90       | Đang xin báo giá                                                                                                    |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 5. Trường tiểu học Lê Chánh điểm chính (Phù Hữu 2)                                                                                    | 2022-2024 | 146/QĐ-UBND 13/02/2023         |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 17.000      |        | 17.000 |       |             |       |       |    |    |
|   | Gói thầu thiết bị                                                                                                                     |           |                                | 3.917    | Tháng 08-10 năm 2023 | 120      | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                                                                                      |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 6. Trường tiểu học Phú Lộc điểm chính (Phù Yên)                                                                                       | 2022-2024 | 675/QĐ-UBND 17/05/2023         |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 11.558      |        | 11.558 |       | 246         |       | 246   |    |    |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây lắp hạng mục: hệ thống PCCC và bể nước ngầm                                                              |           |                                | 595      | Tháng 7- 9 năm 2023  | 210      |                                                                                                                     | 15/QĐ-QLDA 03/1/2024   | 821       |    | 210      | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lắp đặt thiết bị An Toàn 114 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                               |           |                                | 3.115    | Tháng 01-3 năm 2024  | 90       | Đang xin báo giá                                                                                                    |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | QĐ 1565/QĐ-UBND 17/10/2023     |          |                      |          | Đã có báo cáo số 949/SXD- KT&QLXD ngày 25/03/2024 của sở XD. Đang trình UBND phê duyệt chủ trương điều chỉnh BCNKT. |                        |           |    |          |                                                                 | 11.780      |        | 9.780  | 2.000 |             |       |       |    |    |
|   | Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình                                                                                          |           |                                | 12.581   | Tháng 10-12 năm 2023 | 500      |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | <b>II. VĂN HÓA - THÔNG TIN</b>                                                                                                        |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                          |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | 1. Trung tâm văn hoá, thể thao xã Tân Thạnh                                                                                           | 2021-2023 | QĐ 591/QĐ-UBND ngày 10/04/2024 |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 | 2.812       |        | 2.812  |       | 827         |       | 827   |    |    |
|   | 08: Thi công xây dựng công trình                                                                                                      |           |                                | 2812,197 | Tháng 03-05 năm 2024 | 210 ngày | Đã giao thầu thi công                                                                                               | 766/QĐ-QLDA 17/05/2024 | 2.755,401 |    | 210 ngày | Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Chấn Nam                    |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | <b>NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN</b>                                                                     |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                            |           |                                |          |                      |          |                                                                                                                     |                        |           |    |          |                                                                 |             |        |        |       |             |       |       |    |    |



| 1 | 2                                                                                                                                        | 3         | 4                                | 5              | 6                                     | 7            | 8                                 | 9                                                                                                                   | 6/15 10       | 11           | 12                                              | 13=14+15+16    | 14             | 15            | 16           | 17=18+19+20  | 18    | 19    | 20 | 21   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|----|------|
|   | 1. Tuyền dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong                                                                      | 2021-2024 | QP<br>2971/QĐ-UBND<br>06/12/2022 |                |                                       |              |                                   |                                                                                                                     |               |              |                                                 | 46.605         | 46.605         |               |              | 5.661        | 5.661 |       |    | NSTW |
|   | Gói thầu số 18: Thi công xây dựng các hạng mục còn lại của dự án (trừ hạng mục: Đường dây trung – hạ thế và chiếu sáng)                  |           |                                  | 22.815         | Tháng 10+12 năm 2023                  | 270          |                                   | 47/QĐ-QLDA 08/01/2024                                                                                               | 18.871        | 270          | Liên danh Thịnh Phát - Trung Tỉnh               |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 19: Thi công xây dựng hạng mục: Đường dây trung – hạ thế, chiếu sáng và thiết bị                                             |           |                                  | 4.242          | Tháng 12 năm 2023 + Tháng 02 năm 2024 | 180          |                                   |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
| 4 | <b>THỊ XÃ TỈNH BIÊN</b>                                                                                                                  |           |                                  | <b>113.259</b> |                                       | <b>3.510</b> |                                   |                                                                                                                     | <b>32.484</b> | <b>1.170</b> |                                                 | <b>184.753</b> | <b>153.355</b> | <b>31.398</b> | <b>8.020</b> | <b>8.020</b> |       |       |    |      |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                          |           |                                  |                |                                       |              |                                   |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                               |           |                                  |                |                                       |              |                                   |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tịnh Biên             | 2023-2026 | 554/QĐ-UBND<br>24/4/2023         |                |                                       |              |                                   |                                                                                                                     |               |              |                                                 | 108.355        | 98.355         | 10.000        | 6.782        |              |       | 6.782 |    |      |
|   | Gói thầu số 12: Thi công xây lắp trường TH A điểm phụ + các điểm trường TH C thuộc thị trấn Tịnh Biên                                    |           |                                  | 9.013          | Tháng 4 + 6 năm 2023                  | 240          | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu    |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 14: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Thới Sơn + TT Nhà Bàng                                                      |           |                                  | 9.605          | Tháng 4 + 6 năm 2023                  | 240          | Đang thi công                     |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các điểm trường TH A+B thuộc xã An Hào                                                                  |           |                                  | 8.508          | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 240          | Đã có quyết định trúng thầu       | Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tịnh Biên | 7.043         | 240          | Công ty TNHH Đề Linh                            |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các điểm trường TH C thuộc xã An Hào                                                                    |           |                                  | 5.309          | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 180          | Đã có quyết định trúng thầu       | Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 01 tháng 07 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tịnh Biên | 4.346         | 180          | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hiệp Nhất      |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Tân Lập                                                                     |           |                                  | 8.044          | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 240          | Đang phân tích thầu               |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường TH A+B thuộc xã An Cư                                                                   |           |                                  | 8.581          | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 240          | Đang trình thẩm định kết quả thầu |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 20: Thi công xây lắp các điểm trường TH C+D thuộc xã An Cư                                                                   |           |                                  | 6.944          | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 210          | Đã có quyết định trúng thầu       | Quyết định số 163/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tịnh Biên | 6.403         | 210          | Công ty TNHH Một thành viên Trường An Thoại Sơn |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 21: Thi công xây lắp các điểm trường TH thuộc xã Nhơn Hưng, Văn Giáo                                                         |           |                                  | 11.080         | Tháng 7 + 9 năm 2023                  | 240          | Chuẩn bị lập HSMT                 |                                                                                                                     |               |              |                                                 |                |                |               |              |              |       |       |    |      |
|   | Gói thầu số 22: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH A điểm phụ, B, C thuộc TT. Tịnh Biên + các Trường TH thuộc xã Vĩnh Trung |           |                                  | 5.752          | Tháng 10 + 12 năm 2023                | 150          | Đã có quyết định trúng thầu       | Quyết định số 132/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tịnh Biên | 4.055         | 150          | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi               |                |                |               |              |              |       |       |    |      |

| 1 | 2                                                                                                                                              | 3         | 4                       | 5       | 6                                     | 7     | 8                                                           | 9                                                                                                                   | 7/15 10 | 11  | 12                                      | 13=14+15+16 | 14 | 15      | 16     | 17=18+19+20 | 18 | 19     | 20    | 21 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------|-------------|----|---------|--------|-------------|----|--------|-------|----|
|   | Gói thầu số 23: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã Thới Sơn, An Nông, Tân Lợi + TT Nhà Bàng, Chi Lăng                    |           |                         | 9.208   | Tháng 10 + 12 năm 2023                | 180   | Đã có quyết định trúng thầu                                 | Quyết định số 133/QĐ-BQLDA ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tĩnh Biên | 5.703   | 180 | Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn Thi       |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 24: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã An Hào                                                                |           |                         | 5.024   | Tháng 1 + 3 năm 2024                  | 150   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 25: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã Tân Lập, Nhơn Hưng, Văn Giáo                                          |           |                         | 5.560   | Tháng 1 + 3 năm 2024                  | 150   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 26: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm Trường TH thuộc xã An Cư                                                                 |           |                         | 6.036   | Tháng 1 + 3 năm 2024                  | 150   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 2 Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tĩnh Biên giai đoạn 2021 - 2025           | 2022-2026 | 823/QĐ-UBND 8/6/2023    |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         | 16.000      |    | 16.000  |        | 1.238       |    | 1.238  |       |    |
|   | Gói thầu số 10: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc TT Tĩnh Biên                                                                            |           |                         | 5.833   | Tháng 1 + 3 năm 2024                  | 360   | Đã có quyết định trúng thầu                                 | Quyết định số 83/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 05 năm 2024 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thị xã Tĩnh Biên  | 4.934   | 210 | Công ty CP đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc TT Nhà Bàng, xã An Hào                                                                  |           |                         | 7.270   | Tháng 1 + 3 năm 2025                  | 360   | Chuẩn bị lập HSMT                                           |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                   |           |                         |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 1. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi                                                                                                                 | 2024-2026 |                         |         |                                       |       | Đang trình điều chỉnh dự án                                 |                                                                                                                     |         |     |                                         | 10.000      |    | 9.000   | 1.000  |             |    |        |       |    |
|   | <b>GIAO THÔNG</b>                                                                                                                              |           |                         |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                   |           |                         |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 1. Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 11 (bao gồm tuyến chính và tuyến nhánh đi đến trung tâm xã Tân Lập đầu nối với đường tỉnh 945              | 2023-2026 | 2088/QĐ-UBND 22/12/2023 |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         | 50.398      |    | 30.000  | 20.398 |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 09: Rà phá bom mìn                                                                                                                 |           |                         | 1.492   | Tháng 12/2023 + Tháng 02/2024         | 180   | Có QĐ trúng thầu, chuẩn bị ký HĐ                            |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
| 5 | <b>HUYỆN CHÁU THÀNH</b>                                                                                                                        |           |                         | 315.957 |                                       | 5.750 |                                                             |                                                                                                                     | 57.150  |     |                                         | 148.501     |    | 134.726 | 13.775 | 14.326      |    | 11.629 | 2.696 |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                |           |                         |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                     |           |                         |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021 - 2025         | 2023-2026 | 1592/QĐ-UBND 04/10/2023 |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         | 4.072       |    | 3.800   | 272    |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 08: Thi công xây lắp xây mới + cải tạo nhà vệ sinh các điểm trường thuộc xã: Vĩnh An, Bình Hoà, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình và Vĩnh Thành |           |                         | 6.399   | Tháng 11 năm 2023                     | 500   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | Gói thầu số 09: Thi công xây lắp xây mới + cải tạo nhà vệ sinh các điểm trường thuộc xã: An Châu An Hoà, Hoà Bình Thanh, Cần Đăng, Vĩnh Nhuận  |           |                         | 6.328   | Tháng 08 năm 2024                     | 500   | Chưa thực hiện                                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 2. Trường TH B Bình Thạnh điểm chính (Thanh Hóa)                                                                                               | 2021-2023 | 1123/QĐ-UBND 13/7/2023  |         |                                       |       |                                                             |                                                                                                                     |         |     |                                         | 18.198      |    | 17.598  | 600    | 200         |    |        | 200   |    |
|   | - Gói thầu số 11: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                     |           |                         | 25.448  | Tháng 11 năm 2023 - tháng 01 năm 2024 | 330   | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                              |                                                                                                                     |         |     |                                         |             |    |         |        |             |    |        |       |    |
|   | 3. Trường MG Bình Thanh                                                                                                                        | 2022-2024 | 1299/QĐ-UBND 10/8/2023  |         |                                       |       | Đã mở thầu, Tư vấn đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |                                                                                                                     |         |     |                                         | 18.955      |    | 18.200  | 755    |             |    |        |       |    |



| 1 | 2                                                                                                                                          | 3         | 4                          | 5      | 6                                     | 7        | 8                                                                                      | 9                          | 8/15   | 10                                  | 11                                                                                                      | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15     | 16    | 17=18+19+20 | 18 | 19    | 20    | 21 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|--------|-------|-------------|----|-------|-------|----|
|   | - Gói thầu số 11: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                 |           |                            | 26.898 | Tháng 10 - 12 năm 2023                | 330      | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu                                            | 290/QĐ-BQLDA<br>20/6/2024  | 20.360 | 330 ngày<br>(01/7/2024 - 27/5/2025) | LĐ Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Ngọc Thanh và Cty cổ phần chuyên giao công nghệ Sao Nam |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                               |           |                            |        |                                       |          |                                                                                        |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 1.Trường THCS Hoà Bình Thanh điểm chính (Hoà Thành)                                                                                        | 2023-2026 | 540/QĐ-UBND<br>20/4/2023   |        |                                       |          | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT                                                       |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 10.350      |    | 10.000 | 350   | 9           |    |       | 9     |    |
|   | - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình                                                                                              |           |                            | 35.612 | Tháng 8 - 10 năm 2023                 | 780      |                                                                                        |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                  |           |                            | 5.243  | Tháng 02 - 4 năm 2026                 | 60       | Thực hiện năm 2026                                                                     |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 2. Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2025 huyện Châu Thành                 | 2022-2025 | 1596/QĐ-UBND<br>05/10/2023 |        |                                       |          | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT                                                       |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 28.253      |    | 27.553 | 700   | 26          |    |       | 26    |    |
|   | - Gói thầu số 14: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Bình, Cần Đăng, Hoà Bình Thanh, Vĩnh Hạnh và thị trấn An Châu   |           |                            | 26.272 | Tháng 05 - 07 năm 2024                | 450      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Bình Hoà                                     |           |                            | 18.541 | Tháng 10 - 12 năm 2024                | 360      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 14                                                                              |           |                            | 13.882 | Tháng 04 - 06 năm 2025                | 180      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 15                                                                              |           |                            | 9.034  | Tháng 06 - 08 năm 2025                | 120      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 3.Trường TH A Vĩnh An chính (Vĩnh Quới)                                                                                                    | 2023-2026 | 1393/QĐ-UBND<br>29/8/2023  |        |                                       |          |                                                                                        |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 10.650      |    | 10.000 | 650   | 7.182       |    | 6.855 | 327   |    |
|   | - Gói thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: SLMB, khối 15 phòng học, khối phòng học bộ môn + hồ trợ học tập; Cung cấp và lắp đặt thiết bị |           |                            | 22.508 | Tháng 10 - 12 năm 2023                | 360      | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu                                            | 245/QĐ-BQLDA<br>14/05/2024 | 22.852 | 360 ngày<br>(21/5/2024 - 16/5/2025) | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ                                                                 |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại                                                                                    |           |                            | 5.751  | Tháng 04 - 06 năm 2024                | 210      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   |                                                                                                                                            |           |                            |        |                                       |          | Đã có báo cáo thẩm định                                                                |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 4.Trường TH A Tân Phú điểm chính (Tân Thành)                                                                                               | 2022-2024 | 1493/QĐ-UBND<br>14/9/2023  |        |                                       |          | KHLCNT điều chỉnh, đang trình UBND tỉnh phê duyệt                                      |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 10.800      |    | 10.000 | 800   | 250         |    |       | 250   |    |
|   | - Gói thầu số 13: Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                 |           |                            | 20.278 | Tháng 11 năm 2023 - tháng 01 năm 2024 | 330      |                                                                                        |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 5.Trường TH Vĩnh Lợi điểm chính (Hòa Lợi 1)                                                                                                |           |                            |        |                                       |          | Đang trình Sở Kế hoạch thẩm định KHLCNT                                                |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 12.100      |    | 10.000 | 2.100 |             |    |       |       |    |
|   | 6.Trường THCS Vĩnh Hạnh                                                                                                                    |           |                            |        |                                       |          | Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường (để điều chỉnh dự án đầu tư) |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 6.500       |    | 5.000  | 1.500 | 1.447       |    |       | 1.447 |    |
|   | 7.Trường THCS Bình Thạnh                                                                                                                   | 2024-2026 | 601/QĐ-UBND<br>10/4/2024   |        |                                       |          | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 6.500       |    | 5.000  | 1.500 |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 10: Thi công xây lắp                                                                                                         |           |                            | 27.067 | Tháng 08- tháng 10 năm 2024           | 450 ngày | Đã mở thầu gói thầu thiết kế, Tư vấn đang phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu             |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 11: Cung cấp lắp đặt thiết bị                                                                                                |           |                            | 4.889  | Tháng 04 - tháng 06 năm 2026          | 90 ngày  | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 8.Trường THCS Vĩnh Lợi                                                                                                                     | 2024-2026 | 1318/QĐ-UBND<br>16/8/2023  |        |                                       |          | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế BVTC - DT                                    |                            |        |                                     |                                                                                                         |    | 4.839       |    | 4.000  | 839   | 2           |    |       | 2     |    |
|   | - Gói thầu số 11: Thi công xây lắp                                                                                                         |           |                            | 16.015 | Tháng 01 - 3 năm 2024                 | 700      |                                                                                        |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | - Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                  |           |                            | 3.446  | Tháng 11/2024 - 01/2025               | 120      | Chưa thực hiện                                                                         |                            |        |                                     |                                                                                                         |    |             |    |        |       |             |    |       |       |    |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                   | 3         | 4                             | 5              | 6                      | 7        | 8                                                                       | 9                           | 9/15          | 10                                | 11                                                     | 12 | 13=14+15+16   | 14 | 15            | 16           | 17=18+19+20   | 18 | 19            | 20           | 21 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|---------------|----|---------------|--------------|---------------|----|---------------|--------------|----|
|   | 10 Trường THCS Vĩnh An                                                                                                                                                                              | 2024-2026 | 612/QĐ-UBND<br>11/04/2024     |                |                        |          | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT và thẩm duyệt PCCC                     |                             |               |                                   |                                                        |    | 5.500         |    | 5.000         | 500          | 150           |    |               | 150          |    |
|   | - Gói thầu số 09: Thi công xây lắp                                                                                                                                                                  |           |                               | 20.033         | Tháng 08 - 10 năm 2024 | 450 ngày | Đang thẩm tra thiết kế BVTC - DT và thẩm duyệt PCCC                     |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | - Gói thầu số 10: Cung cấp lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                         |           |                               | 3.302          | Tháng 01-03 năm 2026   | 90 ngày  | Chưa thực hiện                                                          |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | <b>GIAO THỐNG</b>                                                                                                                                                                                   |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                                          |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | 1. Tuyến ĐH.03 (cầu Trà Can-Bình Chánh)                                                                                                                                                             | 2022-2024 | 1345/QĐ-UBND<br>21/8/2023     |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    | 11.784        |    | 8.575         | 3.209        | 5.059         |    | 4.774         | 285          |    |
|   | - Gói thầu số 09: Thi công xây lắp phần đường + cầu Ba Đen + đi dờn điện nước                                                                                                                       |           |                               | 15.503         | Tháng 10 - 12 năm 2023 | 210      | Đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu                             | 32/QĐ-BQLDA<br>16/02/2024   | 13.939        | 210 ngày (21/3/2024 - 17/10/2024) | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Xây dựng HAG              |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | - Gói thầu số 10: Thi công xây lắp phần công + cầu T6                                                                                                                                               |           |                               | 3.510          | Tháng 01 - 03 năm 2024 | 210      | Chưa thực hiện                                                          |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
| 6 | <b>HUYỆN CHÂU PHÚ</b>                                                                                                                                                                               |           |                               | <b>108.551</b> |                        |          |                                                                         |                             | <b>66.503</b> |                                   |                                                        |    | <b>89.279</b> |    | <b>87.179</b> | <b>2.100</b> | <b>28.102</b> |    | <b>26.951</b> | <b>1.151</b> |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                                                                     |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                                          |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | 1. Trường Tiểu học A Thanh Mỹ Tây (Tây An)                                                                                                                                                          | 2021-2023 | 2638/QĐ-UBND<br>28/10/2022    |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    | 10.100        | -  | 10.000        | 100          | 245           | -  | 173           | 72           |    |
|   | Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                                                                             |           |                               | 2.698          | Tháng 4-6 năm 2023     | 90       | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | 2. Trường THCS Thanh Mỹ Tây                                                                                                                                                                         | 2023-2026 | 753/QĐ-UBND<br>31/5/2023      |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    | 15.000        | -  | 14.000        | 1.000        | 7.027         | -  | 6.527         | 500          |    |
|   | Gói thầu số 12: Cung cấp thiết bị                                                                                                                                                                   |           |                               | 6.607          |                        |          | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | 3. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Châu Phú                                                                         | 2022-2025 | 1703/QĐ-UBND<br>25/10/2023    |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    | 55.479        | -  | 55.179        | 300          | 20.251        | -  | 19.951        | 300          |    |
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Thanh Mỹ Tây, Khánh Hòa, Mỹ Phú                                                                                                 |           |                               | 23.760         | Tháng 11/2023-01/2024  | 210      |                                                                         | 101/QĐ-BQLDA ngày 25/4/2024 | 23.090        | 210 ngày                          | Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Bình Thủy, Bình Mỹ, Đào Hữu Cảnh, thị trấn Cái Dầu (Trường TH A thị trấn Cái Dầu điểm chính Bình Hòa)                           |           |                               | 18.279         | Tháng 11/2023-01/2024  | 210      | Ký hợp đồng thi công ngày 29/3/2024, dự kiến hoàn thành ngày 01/11/2024 | 73/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2024  | 19.622        | 210 ngày                          | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại An Thịnh |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Ô Long Vỹ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú (Trường TH C Bình Phú điểm phụ ấp Bình Điền và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung                |           |                               | 20.391         | Tháng 11/2023-01/2024  | 210      | Ký hợp đồng thi công ngày 26/5/2024, dự kiến hoàn thành ngày 22/12/2024 | 128/QĐ-BQLDA ngày 06/5/2024 | 23.791        | 210 ngày                          | Liên danh Thành Sơn - Lê Phát                          |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc thị trấn Cái Dầu (Trường TH B thị trấn Cái Dầu điểm chính ấp Vĩnh Tiến) và xã Bình Phú (Trường TH C Bình Phú điểm phụ ấp Bình Thới) |           |                               | 10.224         | Tháng 10-12 năm 2024   | 210      | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Thanh Mỹ Tây, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Đào Hữu Cảnh                                                            |           |                               | 7.882          | Tháng 01-03 năm 2024   | 210      | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 21: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Mỹ Phú, Bình Thủy, Bình Chánh và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung                                                          |           |                               | 6.403          | Tháng 01-03 năm 2024   | 210      | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 22: Cung cấp và lắp đặt thiết bị các điểm trường tiểu học thuộc xã: Bình Phú và thị trấn Cái Dầu                                                                                        |           |                               | 1.985          | Tháng 01-03 năm 2024   | 210      | Chưa triển khai                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                                        |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | 1. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021 - 2025                                                                | 2023-2025 | 540/QĐ-UBND<br>ngày 29/3/2024 |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    | 6.200         | -  | 6.000         | 200          | 300           | -  | 300           | -            |    |
|   | Gói thầu số 06: Thi công xây dựng                                                                                                                                                                   |           |                               | 10.322         | Tháng 5 - 7 năm 2024   | 210      | Dự kiến khởi công trong tháng 7/2024                                    |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |
|   | <b>VĂN HÓA, THÔNG TIN</b>                                                                                                                                                                           |           |                               |                |                        |          |                                                                         |                             |               |                                   |                                                        |    |               |    |               |              |               |    |               |              |    |



| 1 | 2                                                                                                                                  | 3         | 4                                                                                         | 5                                                                    | 6                      | 7            | 8                                    | 9                            | 10/15         | 10           | 11                                                                          | 12 | 13=14+15+16   | 14            | 15           | 16            | 17=18+19+20 | 18 | 19            | 20           | 21 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----|---------------|--------------|----|
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                       |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Trung tu, sửa chữa Đình Bình Mỹ                                                                                                    | 2022-2024 | 904/QĐ-UBND ngày 03/6/2024                                                                |                                                                      |                        |              | Dự kiến khởi công trong tháng 7/2024 |                              |               |              |                                                                             |    | 2.500         |               | 2.000        | 500           | 279         |    |               | 279          |    |
|   | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng                                                                                                  |           |                                                                                           | 6.190                                                                | Tháng 5 - 7 năm 2024   | 150          | Dự kiến khởi công trong tháng 7/2024 |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
| 7 | <b>HUYỆN AN PHÚ</b>                                                                                                                |           |                                                                                           | <b>99.849</b>                                                        |                        | <b>2.200</b> |                                      |                              | <b>79.670</b> | <b>1.610</b> |                                                                             |    | <b>88.070</b> | <b>79.316</b> | <b>8.754</b> | <b>33.661</b> |             |    | <b>30.319</b> | <b>3.342</b> |    |
|   | <b>I. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                 |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                         |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | 1. Trường Tiểu học "D" Phú Hữu (điểm chính)                                                                                        | 2021-2023 | 3094/QĐ-UBND 20/12/2022                                                                   |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    | 8.391         |               | 7.316        | 1.075         | 492         |    |               | 492          |    |
|   | Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                            |           |                                                                                           | 1.262                                                                | Tháng 06 + 08 năm 2024 | 120 ngày     |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | 2. Trường Tiểu học "A" Khánh An                                                                                                    | 2022-2024 | 2022-2024                                                                                 | QĐ số 2487/QĐ-UBND ngày 07/10/2022; QĐ số 499/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    | 17.900        |               | 17.000       | 900           | 6.105       |    | 5.873         | 232          |    |
|   | Gói thầu số 20: Cung cấp và lắp đặt thiết bị + thiết bị công trình nước sạch                                                       |           |                                                                                           | 4.037                                                                | Tháng 4 + 6 năm 2024   | 120 ngày     |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | 3. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện An Phú giai đoạn 2021 - 2025 | 2023-2026 | Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    | 11.661        |               | 10.000       | 1.661         | 6.092       |    | 5.332         | 760          |    |
|   |                                                                                                                                    |           | 3054/QĐ-UBND 15/12/2022                                                                   |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 07: Cải tạo các điểm trường mầm non - mẫu giáo và tiểu học                                                             |           |                                                                                           | 2.842                                                                | Tháng 9 + 11/2023      | 210          | Đang thi công xây dựng               | QĐ số 1231/QĐ-BQL 29/11/2023 | 2.920         | 210          | Liên danh Công ty TNHH TM&DV Xây dựng Minh Đức và Cty TNHH XD&TM Chấn Nam   |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 09: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Hậu và một số điểm trường xã Vĩnh Lộc                               |           |                                                                                           | 3.016                                                                | Tháng 01 + 3/2024      | 210          | Đang thi công xây dựng               | QĐ số 61/QĐ-BQL 18/01/2024   | 4.664         | 210          | Liên danh Công ty TNHH MTV TVXD Thịnh Phát Đạt và Cty TNHH MTV XD Hồng Phấn |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 10: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn An Phú                                                             |           |                                                                                           | 2.222                                                                | Tháng 01 + 3/2024      | 180          | Thực hiện năm 2024                   |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hội Đông                                          |           |                                                                                           | 2.314                                                                | Tháng 4 + 6/2024       | 150          | Thực hiện năm 2024                   |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | Gói thầu số 12: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Nhơn Hội, xã Quốc Thái và thị trấn Long Bình                             |           |                                                                                           | 1.426                                                                | Tháng 4 + 6/2025       | 180          | Thực hiện năm 2025                   |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                       |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | 1. Trường THCS Phước Hưng                                                                                                          | 2023-2026 | 425/QĐ-UBND 05/4/2023                                                                     |                                                                      |                        |              | Đang điều chỉnh CTĐT và DA           |                              |               |              |                                                                             |    | 12.618        |               | 10.000       | 2.618         |             |    |               |              |    |
|   | <b>GIAO THÔNG</b>                                                                                                                  |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                         |           |                                                                                           |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |
|   | 1. Nâng cấp mở rộng đường bờ Đồng Liên Xã                                                                                          | 2023-2026 | 399/QĐ-UBND 31/3/2023                                                                     |                                                                      |                        |              |                                      |                              |               |              |                                                                             |    | 17.500        |               | 15.000       | 2.500         | 1.858       |    |               | 1.858        |    |
|   | Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn                                                                                                     |           |                                                                                           | 790                                                                  | Tháng 04+06 năm 2023   | 30           | Thi công hoàn thành                  | QĐ số 1100/QĐ-BQL 24/10/2023 | 997           | 30           | Tổng công ty Thành An                                                       |    |               |               |              |               |             |    |               |              |    |

| 1 | 2                                                                                                                                                   | 3         | 4                       | 5              | 6                             | 7            | 8                                                              | 9                            | 11/15/10      | 11           | 12                                                                                                                                          | 13=14+15+16    | 14             | 15            | 16            | 17=18+19+20   | 18           | 19            | 20         | 21 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----|
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục đi dờn tuyến ống cấp nước + đi dờn điện trung hạ thế (bao gồm chi phí thiết bị điện + chi phí cắt điện)  |           |                         | 6.636          | Tháng 05+07 năm 2023          | 500          | Đang đánh giá HSDT và phê duyệt KQLCNT                         | QĐ số 1261/QĐ-BQL 07/12/2023 | 5.917         | 500          | Công ty TNHH Xây lắp Điện Nước Thanh Bình                                                                                                   |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục công trình cầu trên tuyến + cống thủy lợi + cầu tam (Bao gồm đảm bảo an toàn giao thông thủy)            |           |                         | 55.539         | Tháng 05+07 năm 2023          | 500          | Đang đánh giá HSDT và phê duyệt KQLCNT                         | QĐ số 1306/QĐ-BQL 20/12/2023 | 47.525        | 500          | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát                                                                                                              |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                        |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 1. Nâng cấp, mở rộng cầu An Phú – Vĩnh Trường và đường dẫn vào cầu, kết nối thông tuyến với Quốc lộ 91C                                             | 2023-2025 | 924/QĐ-UBND 26/6/2023   |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             | 20.000         |                | 20.000        |               | 19.114        |              | 19.114        |            |    |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình                                                                                                        |           |                         | 19.764         | tháng 7 - 9 năm 2023          | 240          | Đang thi công xây dựng                                         | QĐ số 866/QĐ-BQL 16/8/2023   | 17.647        | 160          | Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát                                                                                                              |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
| 8 | <b>HUYỆN PHÚ TÂN</b>                                                                                                                                |           |                         | <b>125.949</b> |                               | <b>3.030</b> |                                                                |                              | <b>51.940</b> | <b>1.020</b> |                                                                                                                                             | <b>186.709</b> | <b>132.000</b> | <b>43.648</b> | <b>11.061</b> | <b>18.381</b> | <b>3.794</b> | <b>13.905</b> | <b>682</b> |    |
|   | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                     |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                          |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 1. Trường trung học cơ sở Phú Thọ                                                                                                                   | 2023-2026 | 3095/QĐ-UBND 20/12/2022 |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             | 14.295         |                | 12.295        | 2.000         | 11.224        |              | 10.760        | 464        |    |
|   | Gói thầu số (09+10): Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                      |           |                         | 56.531         | Tháng 7+9 năm 2023            | 840          | Đang ép cọc đại trà                                            | 1150/QĐ-BQL 13/11/2023       | 50.078        | 840          | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 2. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Phú Tân giai đoạn 2021 - 2025                 | 2023-2026 | 1046/QĐ-UBND 03/07/2023 |                |                               |              | Đang trình Sở Xây dựng thẩm định TKBVTC-DT gói thầu theo dự án |                              |               |              |                                                                                                                                             | 5.000          |                | 5.000         |               | 1.217         |              | 1.217         |            |    |
|   | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng mới + cải tạo các nhà vệ sinh trên địa bàn các xã Phú Hiệp – Phú Long – Phú Thành – Phú Thạnh                     |           |                         | 4.685          | Tháng 10 + 12 năm 2023        | 300          | Chuẩn bị ký hợp đồng thi công gói thầu số 8                    |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 09: Thi công xây dựng mới + cải tạo các nhà vệ sinh trên địa bàn các xã Hòa Lạc – Phú Xuân – Phú Hưng                                   |           |                         | 4.828          | Tháng 4 + 6 năm 2024          | 300          | Chờ bố trí vốn để thực hiện                                    |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng mới + cải tạo các nhà vệ sinh trên địa bàn các xã Phú An – Bình Thạnh Đông – Hiệp Xương và TT Phú Mỹ - TT Chợ Vàm |           |                         | 4.417          | Tháng 10 + 12 năm 2024        | 300          | Chờ bố trí vốn để thực hiện                                    |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                        |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 1. Trường TH Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh)                                                                                                       | 2022-2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 |                |                               |              | trình thẩm định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án             |                              |               |              |                                                                                                                                             | 14.045         |                | 10.000        | 4.045         |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                 |           |                         | 27.510         | Tháng 12/2023 + 02/2024       | 300          |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 2. Trường TH Long Hòa điểm phụ (Long Thanh 2)                                                                                                       | 2023-2025 | 1046/QĐ-UBND 03/07/2023 |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             | 1.757          |                | 1.500         | 257           | 1.070         |              | 900           | 170        |    |
|   | Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình                                                                                                        |           |                         | 1.922          | Tháng 10+12 năm 2023          | 180          | Đang cải tạo 06 phòng học. Khối lượng đạt 10%                  | 1350/QĐ-UBND 15/12/2023      | 1.862         | 180          | Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Minh Đức                                                                                                 |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                             |           |                         | 540            | Tháng 02+04 năm 2024          | 120          | Chưa triển khai                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 3. Trường tiểu học B Phú Mỹ                                                                                                                         | 2022-2024 | 1256/QĐ-UBND 01/08/2023 |                |                               |              | Đang điều chỉnh KHLCNT                                         |                              |               |              |                                                                                                                                             | 14.232         |                | 10.000        | 4.232         | 48            |              |               | 48         |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị công trình                                                                 |           |                         | 23.170         | Tháng 10+12 năm 2023          | 360          |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | <b>Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>                                                                                                                     |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                        |           |                         |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | 1. Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế Tân Trung                                                                                                            | 2022-2024 | 1902/QĐ-UBND 27/11/2023 |                |                               |              |                                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             | 2.853          |                | 2.853         |               | 1.028         |              | 1.028         |            |    |
|   | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình                                                                                                        |           |                         | 1.829          | Tháng 11/2023 + Tháng 01/2024 | 240          | Tư vấn thẩm định KQLCNT                                        |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |
|   | Gói thầu số 09: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                             |           |                         | 517            | Tháng 03+05 năm 2024          | 90           | Chưa triển khai                                                |                              |               |              |                                                                                                                                             |                |                |               |               |               |              |               |            |    |



| 1 | 2                                                                                                      | 3         | 4                                                         | 5       | 6                                    | 7     | 8                                                   | 9                         | 12/15 10 | 11  | 12                                                        | 13=14+15+16 | 14      | 15     | 16     | 17=18+19+20 | 18    | 19    | 20    | 21   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|------|
|   | <b>HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐVSCL, TCCT VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH</b>                     |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                           |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 1.Nâng cấp, cải tạo trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm                                            | 2023-2025 |                                                           |         |                                      |       | Lập HSMT                                            |                           |          |     |                                                           | 2.527       |         | 2.000  | 527    |             |       |       |       |      |
|   | <b>GIAO THÔNG</b>                                                                                      |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                           |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 1.Tuyến tránh Đường tỉnh 951 (Đoạn từ km8+550 đến km15+950)                                            | 2023-2026 |                                                           |         |                                      |       | Tư vấn đang xét thầu, gói thầu thiết kế             |                           |          |     |                                                           | 132.000     | 132.000 |        |        |             | 3.794 | 3.794 |       | NSTW |
| 9 | <b>HUYỆN CHỢ MỚI</b>                                                                                   |           |                                                           | 165.877 |                                      | 9.750 |                                                     |                           | 38.315   | 760 |                                                           | 59.239      |         | 49.000 | 10.239 | 9.502       |       | 6.136 | 3.366 |      |
|   | <b>GIAO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                        |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                             |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 1. Trường tiểu học A Mỹ An điểm chính (Mỹ An)                                                          | 2021-2023 | 2449/QĐ-UBND<br>03/10/2022                                |         |                                      |       | Đang phát hành E-HSMT ngày 8/1/2024 mở thầu         |                           | 16.444   |     |                                                           | 11.084      |         | 10.000 | 1.084  | 5.114       |       | 4.111 | 1.003 |      |
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình                                                           |           |                                                           | 15.760  | Tháng 10÷12 năm 2022                 | 300   |                                                     | 52/QĐ-BQL ngày 29/02/2024 | 16.444   | 400 | Liên danh DNTN XD Hoàng Kim - Công ty TNHH MTV Thành Hưng |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                |           |                                                           | 1.773   | Tháng 10÷12 năm 2022                 | 120   | Chưa tổ chức LCNT                                   |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 2 Trường TH A Hòa Bình điểm chính (An Thuận)                                                           | 2022-2024 | 728/QĐ-UBND<br>24/05/2023<br>; 1706/QĐ-UBND<br>25/10/2023 |         |                                      |       | Tư vấn đang điều chỉnh BC để xuất chủ trương đầu tư |                           |          |     |                                                           | 9.077       |         | 5.000  | 4.077  |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống PCCC và chống sét)                 |           |                                                           | 13.812  | Tháng 10÷12 năm 2023                 | 300   | Chưa tổ chức LCNT                                   |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                |           |                                                           | 1.019   | Tháng 12 năm 2023 ÷ Tháng 2 năm 2024 | 150   | Chưa tổ chức LCNT                                   |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                           |           |                                                           |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 1.Trường THCS Lê Hưng Nhượng                                                                           | 2024-2026 | 602/QĐ-UBND ngày 10/4/2024                                |         |                                      |       | Đang thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán      |                           |          |     |                                                           | 6.900       |         | 6.000  | 900    | 464         |       |       | 464   |      |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây công trình                                                                |           |                                                           | 20.164  | Tháng 05÷07 năm 2024                 | 700   |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 14: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng học                                                    |           |                                                           | 4.940   | Tháng 04÷06 năm 2025                 | 120   |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 2 Trường THCS Dương Bình Giang                                                                         | 2024-2026 | 736/QĐ-UBND ngày 7/5/2024                                 |         |                                      |       | Đang trình SXD thẩm định TKBVTC-DT bước 2           |                           |          |     |                                                           | 5.700       |         | 5.000  | 700    | 362         |       |       | 362   |      |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch) |           |                                                           | 18.641  | Tháng 07÷09 năm 2024                 | 700   |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 14: Thi công xây dựng hệ thống PCCC; trạm biến áp và công trình nước sạch                  |           |                                                           | 883     | Tháng 04÷06 năm 2025                 | 200   |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng                                               |           |                                                           | 2.656   | Tháng 02÷04 năm 2025                 | 3.000 |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | 3 Trường THCS Hoàng Hiệp                                                                               | 2024-2026 | 1307/QĐ-UBND ngày 14/8/2023, 592/QĐ-UBND ngày 10/4/2024   |         |                                      |       |                                                     |                           |          |     |                                                           | 7.678       |         | 7.000  | 678    | 678         |       |       | 678   |      |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây lắp công trình                                                            |           |                                                           | 21.116  | Tháng 04÷06 năm 2024                 | 700   | Chưa tổ chức LCNT                                   |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |
|   | Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                |           |                                                           | 2.175   | Tháng 05÷07 năm 2024                 | 300   |                                                     |                           |          |     |                                                           |             |         |        |        |             |       |       |       |      |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 4                             | 5              | 6                    | 7            | 8                 | 9                           | 13/15         | 10           | 11                               | 12 | 13=14+15+16    | 14 | 15             | 16            | 17=18+19+20   | 18 | 19            | 20           | 21 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----|----------------|----|----------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|----|
|    | 4.Trường THCS Phan Thành Long                                                                                                                                                                                                                         | 2024-2026 | 636/QĐ-UBND<br>ngày 17/4/2024 |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 5.500          |    | 5.000          | 500           | 495           |    |               | 495          |    |
|    | Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình                                                                                                                                                                                                          |           |                               | 19.210         | Tháng 05-07 năm 2024 | 700          | Chưa tổ chức LCNT |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | Gói thầu số 16: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng                                                                                                                                                                                              |           |                               | 2.484          | Tháng 10-12 năm 2025 | 300          |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 5.Trường THCS Nguyễn Kim Nha                                                                                                                                                                                                                          | 2022-2024 | 705/QĐ-UBND<br>ngày 02/5/2024 |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 4.600          |    | 3.000          | 1.600         | 164           |    |               | 164          |    |
|    | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình + thiết bị (Bao gồm thiết bị PCCC)                                                                                                                                                                       |           |                               | 13.868         | Tháng 06-08 năm 2024 | 600          |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 6.Trường THCS Long Giang                                                                                                                                                                                                                              | 2021-2023 | 603/QĐ-UBND<br>ngày 10/4/2024 |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 5.700          |    | 5.000          | 700           | 200           |    |               | 200          |    |
|    | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình (trừ hạng mục hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC)                                                                                                                                          |           |                               | 17.531         | Tháng 06-08 năm 2024 | 700          | Chưa tổ chức LCNT |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện, trạm biến áp và hệ thống PCCC                                                                                                                                                                    |           |                               | 431            | Tháng 04-06 năm 2025 | 200          |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt thiết bị các khối phòng                                                                                                                                                                                              |           |                               | 3.520          | Tháng 01-03 năm 2025 | 300          |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 7. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2021-2025                                                                                                                     | 2023-2025 | 1708/QĐ-UBND<br>25/10/2023    |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 3.000          |    | 3.000          |               | 2.025         |    |               | 2.025        |    |
|    | Gói thầu số 07: Thi công xây lắp mới và cải tạo nhà vệ sinh                                                                                                                                                                                           |           |                               | 5.895          | Tháng 10-12 năm 2023 | 360          |                   | 44/QĐ-BQL<br>ngày 7/02/2024 | 5.427         | 360          | Công ty TNHH Trường An Thoại Sơn |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
| 10 | <b>HUYỆN THOẠI SƠN</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |                               | <b>60.432</b>  |                      | <b>1.230</b> |                   |                             | <b>41.181</b> | <b>900</b>   |                                  |    | <b>61.452</b>  |    | <b>61.452</b>  |               | <b>6.665</b>  |    | <b>6.665</b>  |              |    |
|    | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 1. Trường tiểu học A Vĩnh Chánh điểm chính (ấp Đồng An)                                                                                                                                                                                               | 2023-2025 | 287/QĐ-UBND<br>13/3/2023      |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 11.363         |    | 11.363         |               | 1.855         |    |               | 1.855        |    |
|    | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị                                                                                                                                                                                                 |           |                               | 17.069         | Tháng 5-7 năm 2023   | 330          |                   | 374/QĐ-BQLDA<br>30/11/2023  | 15.817        | 330          | Liên danh Thành Sơn - Phú Quân   |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 2. Trường tiểu học B Định Mỹ điểm chính (Mỹ Phú)                                                                                                                                                                                                      | 2023-2025 | 587/QĐ-UBND<br>28/4/2023      |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 10.644         |    | 10.644         |               | 1.641         |    |               | 1.641        |    |
|    | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                 |           |                               | 16.828         | Tháng 6-8 năm 2023   | 360          |                   | 376/QĐ-BQLDA<br>30/11/2023  | 15.997        | 360          | Liên danh PCI - DAZHU            |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 3. Trường tiểu học A Vĩnh Khánh điểm chính (Vĩnh Lợi)                                                                                                                                                                                                 | 2023-2025 | 541/QĐ-UBND<br>20/4/2023      |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 19.445         |    | 19.445         |               | 3.169         |    |               | 3.169        |    |
|    | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục: Cải tạo 10 phòng học - Cải tạo nhà vệ sinh học sinh (04 xi). Xây mới Khối 08 phòng học (Bao gồm PCCC) + nhà xe giáo viên và học sinh + mua sắm thiết bị 18 phòng học (8 phòng xây mới + 10 phòng cải tạo) |           |                               | 9.642          | Tháng 5-7 năm 2023   | 210          |                   | 375/QĐ-BQLDA<br>30/11/2023  | 9.367         | 210          | Liên danh Thành Sơn - Phú Quân   |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 1. Trường tiểu học B Vĩnh Phú Điểm chính (ấp Trung Phú 3)                                                                                                                                                                                             | 2023-2025 | 321/QĐ-UBND<br>17/3/2023      |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    | 10.000         |    | 10.000         |               |               |    |               |              |    |
|    | Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị                                                                                                                                                                                                 |           |                               | 16.894         | Tháng 5-7 năm 2023   | 330          |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | <b>GIÁO THÔNG</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | 1-Tuyến đường kênh E                                                                                                                                                                                                                                  | 2024-2026 |                               |                |                      |              | Chưa trình KHLCNT |                             |               |              |                                  |    | 10.000         |    | 10.000         |               |               |    |               |              |    |
| 11 | <b>HUYỆN TRỊ TÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |                               | <b>216.552</b> |                      | <b>7.830</b> |                   |                             | <b>53.560</b> | <b>2.280</b> |                                  |    | <b>129.234</b> |    | <b>113.563</b> | <b>15.671</b> | <b>28.375</b> |    | <b>24.667</b> | <b>3.708</b> |    |
|    | <b>GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP</b>                                                                                                                                                                                                       |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |
|    | <b>* Dự án chuyển tiếp</b>                                                                                                                                                                                                                            |           |                               |                |                      |              |                   |                             |               |              |                                  |    |                |    |                |               |               |    |               |              |    |



| 1 | 2                                                                                                                                                                         | 3           | 4                              | 5      | 6                       | 7   | 8                    | 9                         | 14/15 10 | 11  | 12                                        | 13=14+15+16 | 14 | 15     | 16    | 17=18+19+20 | 18 | 19    | 20    | 21 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|---------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|-------------|----|--------|-------|-------------|----|-------|-------|----|
|   | 1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Tri Tôn                                                | 2022-2025   | 500/QĐ-UBND                    |        |                         |     |                      |                           |          |     |                                           | 56.411      |    | 54.740 | 1.671 |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Châu Lăng                                                                                              |             |                                | 7.905  | Tháng 04 - 06/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 19: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Ô Lâm                                                                                                  |             |                                | 12.993 | Tháng 04 - 06/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 20: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã Tà Đanh                                                                                                |             |                                | 7.296  | Tháng 04 - 06/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 21: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lương An Trà, Núi Tô                                                                                           |             |                                | 7.476  | Tháng 04 - 06/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 22: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lương Phi, Vĩnh Phước                                                                                          |             |                                | 9.722  | Tháng 04 - 06/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 23: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã: Lê Tri                                                                                                         |             |                                | 4.844  | Tháng 04 - 06/2024      | 300 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 24: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Tri Tôn                                                                                                   |             |                                | 10.729 | Tháng 09 - 11/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 25: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Ba Chúc                                                                                                   |             |                                | 9.482  | Tháng 09 - 11/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 26: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc thị trấn Cô Tô                                                                                                     |             |                                | 18.461 | Tháng 09 - 11/2024      | 390 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 27: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã An Tức                                                                                                          |             |                                | 12.747 | Tháng 09 - 11/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 28: Thi công xây lắp các điểm trường thuộc xã Vĩnh Gia                                                                                                        |             |                                | 3.926  | Tháng 09 - 11/2024      | 240 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 29: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 18, 19, 20, 21, 22, 23                                                                                           |             |                                | 14.753 | Tháng 04 - 06/2024      | 300 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 30: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gói thầu số 24, 25, 26, 27, 28                                                                                               |             |                                | 14.284 | Tháng 09 - 11/2024      | 300 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 2. Dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2025                                       | 2023-2026   | 1597/QĐ-UBND<br>05/10/2023     |        |                         |     |                      |                           |          |     |                                           | 16.000      |    | 10.000 | 6.000 | 10.076      |    | 9.757 | 319   |    |
|   | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Ô Lâm và thị trấn Cô Tô                                                                     |             |                                | 4.086  | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đã giao mốc thi công | 32/QĐ-BQLDA<br>29/1/2024  | 4.395    | 180 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức       |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Lê Tri và thị trấn Ba Chúc                                                                  |             |                                | 3.029  | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đã giao mốc thi công | 31/QĐ-BQLDA<br>29/1/2024  | 3.324    | 180 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 09: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn                                                               |             |                                | 3.430  | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đã giao mốc thi công | 34/QĐ-BQLDA<br>29/1/2024  | 3.395    | 180 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Huỳnh Khanh     |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng mới nhà vệ sinh một số điểm trường thuộc xã Lương An Trà, Vĩnh Phước và xã An Tức                                                       |             |                                | 2.731  | Tháng 11/2023 ÷ 01/2023 | 180 | Đã giao mốc thi công | 33/QĐ-BQLDA<br>29/1/2024  | 3.089    | 180 | Công ty TNHH MTV Gia VI Hòa               |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | <b>* Dự án khởi công mới</b>                                                                                                                                              |             |                                |        |                         |     |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 1. Trường THCS Tân Tuyển                                                                                                                                                  | 2024 - 2026 | 916/QĐ-UBND<br>22/06/2023      |        |                         |     |                      |                           |          |     |                                           | 13.000      |    | 10.000 | 3.000 | 4.882       |    | 3.083 | 1.799 |    |
|   | Gói thầu số 11: Thi công xây lắp hạng mục: Xây mới khối phòng học tập - khối phụ trợ + xây mới khối phòng học tập - khối hỗ trợ học tập - khối phụ trợ + san lấp mặt bằng |             |                                | 12.950 | Tháng 01-03 năm 2024    | 360 |                      | 15/QĐ-BQLDA<br>22/01/2024 | 12.666   | 360 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thịnh Đức       |             |    |        |       |             |    |       |       |    |
|   | 2. Trường THCS Lạc Quới                                                                                                                                                   | 2024 - 2026 | 539/QĐ-UBND<br>ngày 29/03/2024 |        |                         |     | Chưa trình KHLCNT    |                           |          |     |                                           | 13.000      |    | 10.000 | 3.000 | 1.166       |    |       | 1.166 |    |
|   | Gói thầu số 15: Thi công xây dựng hạng mục: Khối phòng học tập + khối phụ trợ (xây mới); San lấp mặt bằng; Nhà vệ sinh học sinh (xây mới)                                 |             |                                | 13.440 | Tháng 05 - 07/2024      | 360 |                      |                           |          |     |                                           |             |    |        |       |             |    |       |       |    |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3           | 4                          | 5      | 6                               | 7   | 8                      | 9                            | 15/15 10 | 11  | 12                                                                                                        | 13=14+15+16 | 14 | 15     | 16    | 17=18+19+20 | 18 | 19    | 20  | 21 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|---------------------------------|-----|------------------------|------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|-------|-------------|----|-------|-----|----|
|   | Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục: Khối hành chính quản trị + khối hỗ trợ học tập + khối phụ trợ (xây mới); Cải tạo khối 12 phòng học + nhà vệ sinh học sinh; Xây mới Nhà xe giáo viên; Xây mới Nhà xe học sinh và xây mới công hàng rào + nhà bảo vệ); Cột cờ; Bể nước ngầm 180m3; Sân đan; cấp nước + thoát nước; công trình nước sạch |             |                            | 11.297 | Tháng 10-12/2025                | 300 |                        |                              |          |     |                                                                                                           |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | Gói thầu số 17: Thi công xây dựng hạng mục: cấp điện + chiếu sáng tổng thể; Phòng cháy chữa cháy + chống sét                                                                                                                                                                                                                                      |             |                            | 667    | Tháng 01-03/2026                | 240 |                        |                              |          |     |                                                                                                           |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | Gói thầu số 18: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            | 3.474  | Tháng 10 - 12/2025              | 150 |                        |                              |          |     |                                                                                                           |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | 3.Trường tiểu học Lạc Quới điểm chính (Vĩnh Hòa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 - 2024 | 1804/QĐ-UBND<br>10/11/2023 |        |                                 |     |                        |                              |          |     |                                                                                                           | 18.434      |    | 16.434 | 2.000 | 6.340       |    | 5.916 | 424 |    |
|   | Gói thầu số 13: Thi công xây lắp (Trừ hạng mục: Hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện)                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            | 15.210 | Tháng 11 năm 2023 + 01 năm 2024 | 360 | Đã giao mốc thi công   | 30/QĐ-BQLDA ngày 26/01/2024  | 14.537   | 360 | Liên danh Công ty TNHH MTV XD Huỳnh Khanh và Công ty TNHH MTV Giá Vĩ Hòa và Công ty TNHH MTV Điện Bay Núi |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | Gói thầu số 14: Thi công xây lắp hệ thống PCCC + chống sét, hệ thống cấp điện                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                            | 590    | Tháng 01+03 năm 2024            | 300 |                        | 184/QĐ-BQLDA ngày 28/03/2024 | 969      | 270 | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật PCCC Phương An                                                              |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            | 2.373  | Tháng 02+04 năm 2024            | 180 |                        | 410/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2024 | 2.389    | 180 | Công Ty TNHH MTV Thôn Thịnh                                                                               |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | 4.Trường tiểu học Lạc Quới điểm phụ (Vĩnh Thuận)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022 - 2024 | 1531/QĐ-UBND<br>22/9/2023  |        |                                 |     |                        |                              |          |     |                                                                                                           | 4.337       |    | 4.337  |       | 4.097       |    | 4.097 |     |    |
|   | Gói thầu số 08: Thi công xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            | 4.101  | Tháng 10+12 năm 2023            | 120 | Đã thi công hoàn thành | 772/QĐ-BQLDA 11/10/2023      | 4.097    | 120 | Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên                                                                 |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | Gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            | 236    | Tháng 10+12 năm 2023            | 90  |                        | 182/QĐ-BQLDA ngày 01/04/2024 | 205      | 30  | Trung tâm điện máy – Điện lạnh bếp gas Sơn Đảo                                                            |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | <b><u>VĂN HÓA - THÔNG TIN</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            |        |                                 |     |                        |                              |          |     |                                                                                                           |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | <b><u>* Dự án khởi công mới</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                            |        |                                 |     |                        |                              |          |     |                                                                                                           |             |    |        |       |             |    |       |     |    |
|   | 1.Di tích Hồ thờ An Lợi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023- 2025  | 1498/QĐ-UBND<br>15/09/2023 |        |                                 |     |                        |                              |          |     |                                                                                                           | 8.052       |    | 8.052  |       | 1.814       |    | 1.814 |     |    |
|   | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                            | 4.319  | Tháng 10/2023 + 12/2023         | 240 | Đã giao mốc thi công   | 852/QĐ-BQLDA 22/11/2023      | 4.495    | 240 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hưng Thịnh                                                                   |             |    |        |       |             |    |       |     |    |